



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1857

## DETERMINA N. 1677 DEL 07/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI,PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

SCUOLE – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO L'ASILO COMUNALE "TURRA" IN VIA TURRA 45 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI - CUP B39J21002340001 – CIG 8895310208 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI



Proposta N. 1857

**DETERMINA N. 1677 DEL 07/07/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** SCUOLE – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO L'ASILO COMUNALE "TURRA" IN VIA TURRA 45 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI - CUP B39J21002340001 – CIG 8895310208 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'elenco annuale 2021, approvati unitamente al bilancio di previsione 2021 con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24 marzo 2021, prevedono, tra l'altro, interventi di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile presso scuole ed edifici comunali, finanziati da contributo statale;
- con decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 11.11.2020, sono stati assegnati contributi ai Comuni per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale ai sensi dell'art. 1, comma 29, della L. 160/2019;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 31/03/2021 è stato approvato il progetto definitivo per «Lavori di riqualificazione energetica presso l'asilo comunale "Turra" in via Antonio Turra 45. Sostituzione serramenti esterni» per l'importo complessivo di € 105.000,00 I.V.A. compresa finanziato con contributo statale;
- con determina dirigenziale n. 1771 del 13/09/2021, i lavori *de quo* venivano affidati, previa valutazione comparativa ai sensi dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 1 comma 2 lettera a) L. n. 120/2020, alla ditta Alfa Impianti srl di Galatone (LE) per l'importo di € 70.366,78 corrispondente al ribasso offerto del 18%, + € 3.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 73.866,78 + IVA10%, alle condizioni del progetto esecutivo approvato, con una riduzione di 83 giorni sul termine previsto per l'esecuzione dei lavori, una riduzione di trasmittanza termica del 42,857% e l'estensione di 120 mesi di garanzia sulle parti meccaniche;

**dato atto che,**

- i lavori sono stati consegnati parzialmente e d'urgenza, ai sensi dell'art.32 D.Lgs. 50/2016 e art. 5 del Decreto n. 49/2018, con verbale del 15/09/2021, e definitivamente con verbale del successivo 14/04/2022;
- il contratto d'appalto sottoscritto tra le parti in data 28/09/2021 è stato registrato al PGN 48498;
- il termine utile per l'esecuzione dei lavori era di 7 giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, quindi il 20/04/2022;
- la DL, con certificato del 22/04/2022, ha dichiarato ultimati i lavori il giorno 18/04/2022, quindi entro il termine utile contrattuale;

**considerato che,**

- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificate sospensioni né proroghe;
- durante le varie fasi di lavoro non si sono verificati infortuni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1857

**DETERMINA N. 1677 DEL 07/07/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** SCUOLE – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO L'ASILO COMUNALE "TURRA" IN VIA TURRA 45 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI - CUP B39J21002340001 – CIG 8895310208 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

- nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti;

**preso atto** che, l'impresa appaltatrice ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori nel corso dell'esecuzione degli stessi, e che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto regolarmente approvato, fatta salva l'esecuzione di alcuni modesti lavori rientranti nei limiti discrezionali della D.L.;

**precisato** che, l'appaltatore ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserve;

**constatato** che, lo stato finale dei lavori a tutto il 18/04/2022, redatto dal DL in data 05/05/2022, riporta le seguenti annotazioni (importi da considerare al netto dell'I.V.A.):

a) Importo netto dei lavori eseguiti	€	73.744,66
b) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all'impresa:		
1. Certificato di Pagamento per l'anticipazione del 04/10/2021;	€	22.160,03
2. Certificato di Pagamento n. 1 del 22/04/2022.	€	50.170,00
Totale deduzioni	€	72.330,03
<b>Resta il credito netto dell'Impresa in</b>	€	<b>1.414,63</b>
<b>Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:</b>		
a) Importo netto autorizzato per i lavori	€	73.886,78
b) Importo netto dei lavori eseguiti risultanti dalla Stato finale	€	73.744,66
con un'economia di	€	<b>122,12</b>
<b>Totale economia</b>	€	<b>122,12</b>

**richiamato** il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 20/06/2022 dal DL e RUP e dall'impresa, dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e corrispondono a quelli previsti dal progetto esecutivo approvato, per l'ammontare complessivo risultante dal conto finale;

**considerato** che,

- l'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati nel conto finale confermato, al netto, è pari a € 73.744,66 oltre I.V.A., importo inferiore rispetto alla somma di € 73.886,78 autorizzata con determina dirigenziale n. 1771 del 13/09/2021, per cui si è avuta una economia pari ad € **122,12**;
- il credito da liquidare all'impresa appaltatrice, dedotti i certificati di pagamento già corrisposti in data 04/10/2021 e 22/04/2022, è pari ad € 1.414,63 da corrispondere a saldo di ogni avere in dipendenza dei lavori di che trattasi, salva la superiore approvazione del presente atto, le rettifiche revisionali e la regolarità contributiva;

**Tutto ciò premesso,**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1857

**DETERMINA N. 1677 DEL 07/07/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** SCUOLE – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO L'ASILO COMUNALE "TURRA" IN VIA TURRA 45 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI - CUP B39J21002340001 – CIG 8895310208 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di approvare l'allegata Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione datata 20/06/2022 sottoscritta dal RUP e DL Ing. Giovanni Fichera e relativa ai "*Lavori di riqualificazione energetica presso l'asilo comunale "Turra" in via Antonio Turra 45. Sostituzione serramenti esterni*" eseguiti dall'impresa ALFA IMPIANTI S.R.L.;
- 2) di dare atto che, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori, può essere liquidato all'impresa ALFA IMPIANTI S.R.L.. part. I.V.A. 02665960759, con sede in S.S. 101 KM 22.245 Galatone (LE) il credito residuo di € 1.414,63 oltre I.V.A. 10%, complessivamente € 1.556,09 (I.V.A. compresa), rientrante nella somma impegnata con la determina dirigenziale n. 1771 del 13/09/2021 richiamata in premessa, a saldo di ogni avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi;
- 3) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n.000162/111985590 emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A. in data 22/09/2021 a garanzia dell'esecuzione dei lavori;
- 4) di dare atto che, il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della Legge 6.11.2012 n.190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1857

**DETERMINA N. 1677 DEL 07/07/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** SCUOLE – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO L'ASILO COMUNALE "TURRA" IN VIA TURRA 45 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI - CUP B39J21002340001 – CIG 8895310208 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 05/07/2023 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.  
Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)