



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1162

DETERMINA N. 1132 DEL 31/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA - 1° STRALCIO. CUP B39H13000150004 CIG 5594667143.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0073716/2016 del 07/06/2016
Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1162

DETERMINA N. 1132 DEL 31/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA - 1° STRALCIO. CUP B39H13000150004 CIG 5594667143.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2011 - 2013 ed elenco annuale approvati unitamente al bilancio di previsione 2011 con deliberazione del Consiglio Comunale 16/22270 del 30/03/2011 e in particolare l'assestamento di bilancio 2011 approvato con deliberazione consiliare n. 56/81123 del 28.11.2011 prevedevano, tra l'altro, interventi di adeguamento del Polo Scolastico di S. Maria Nova conseguenti al trasferimento della scuola secondaria di 1° grado G. Giuriolo.

A tale scopo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 23.2.2011, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo di adeguamento e messa in sicurezza del complesso di S. Maria Nova ad uso scuola media Giuriolo dell'importo di € 800.260,55, IVA compresa e, con successiva determinazione dirigenziale PGN 24438 del 05/04/2012, è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 1.250.000,00.

A completamento degli obiettivi prefissati l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 145/49537 del 28/06/2013, ha approvato il progetto definitivo relativo al primo stralcio dei lavori di costruzione di una nuova palestra presso il complesso di Santa Maria Nova dell'importo complessivo di € 635.000,00 (IVA compresa), redatto da AIM Vicenza SpA e finanziato con ricavi, rimandando ad un successivo provvedimento l'approvazione del 2° stralcio

Con determina dirigenziale n. 835, PGN 97779 del 27/12/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione della nuova palestra e spogliatoi presso il complesso di Santa Maria Nova – 1° stralcio dell'importo complessivo di € 635.000,00, di cui € 476.968,44 per lavori a base d'appalto + € 18.000,00 per oneri per la sicurezza. Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06.

Con determina dirigenziale n. 510, PGN 34434 del 30/4/2014 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Edile Abbadesse srl di Camisano Vicentino, per il prezzo offerto di € 385.757,77 pari ad un ribasso del 19,123% più € 18.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1162

DETERMINA N. 1132 DEL 31/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA - 1° STRALCIO. CUP B39H13000150004 CIG 5594667143.

a ribasso, per un importo complessivo di € 403.757,77, cui vanno aggiunti € 40.375,76 per IVA 10%, per un importo complessivo di € 444.133,54, un anticipo di 55 giorni sul termine di ultimazione dei lavori pari a 180 giorni previsto in progetto, una penale del 5 per mille in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori e un periodo di 60 mesi, ulteriori al minimo di legge, di estensione della garanzia degli impianti, assumendo l'impegno di costituire ulteriore cauzione di € 1.000,00 per ciascun mese di estensione della garanzia offerta oltre al minimo di legge di due anni. Conseguentemente all'affidamento dei lavori, il quadro economico di progetto è stato così rideterminato:

IMPORTO LAVORI APPALTATI	€ 385.758,17
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€ 18.000,00
A) TOTALE IMPORTO LAVORI APPALTATI	€ 403.758,17
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B 1) Lavori e forniture in diretta amministrazione	€ 500,00
B 3) Indagini e rilievi	€ 3.500,00
B 4) Allacciamenti ai pubblici servizi e lavori per sistemazione impianti vari	€ 2.800,00
B 5) Imprevisti IVA compresa	€ 26.649,33
B 6) Lavori in economia, esclusi dagli appalti, per impianti elettrici	€ 22.825,98
B 8) Spese per attività di RUP ai sensi del all'art. 92 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Spese tecniche:Progettazione € 2.300,00, coordinamento sicurezza in	€ 2.969,81
B 9) fase di progettazione € 3.000,00,Direzione Lavori € 7.300,00 e Coordinamento sicurezza in fase d'esecuzione 7.800,00	€ 20.400,00
B 13) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili	€ 650,00
B 14) Spese per collaudo tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico	€ 1.500,00
B 16) IVA 10% su lavori A)+B 6)	€ 51.779,44
B 17) IVA 22% su altre somme a disposizione dell'Amministrazione B1), B3) B4), B9), B13), B14)	€ 6.457,00
B 18) Ribasso d'asta del 19,123%	€ 91.210,27
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 231.241,83

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1162

DETERMINA N. 1132 DEL 31/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA - 1° STRALCIO. CUP B39H13000150004 CIG 5594667143.

TOTALE DI PROGETTO**€ 635.000,00**

Il contratto di appalto dei lavori è stato sottoscritto in data 28/7/2014 n. 27969 di Rep. S.

A seguito di indagine di mercato avviata ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 52 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, con determina dirigenziale n. 511, PGN 34437 del 30/4/2014 è stato affidato all'architetto Giulio Baso di Cadoneghe (PD) l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sopracitati.

Inoltre, a seguito di indagine di mercato avviata ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 52 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, con determina dirigenziale n. 1363, PGN 81204 del 20/10/2014 è stato affidato all'architetto Giovanni Ali di Rettorgole di Caldogno l'incarico di collaudo statico dei lavori sopracitati.

Con determina dirigenziale n. 43 del 22/1/2015 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante dei lavori per l'importo di € 39.585,52 + IVA, oneri per la sicurezza compresi, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 635.000,00, secondo il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI APPALTATI	€ 425.343,69
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€ 18.000,00
A) TOTALE IMPORTO LAVORI APPALTATI	€ 443.343,69
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B 1) Lavori e forniture in diretta amministrazione	€ 500,00
B 3) Indagini e rilievi	€ 3.500,00
B 4) Allacciamenti ai pubblici servizi e lavori per sistemazione impianti vari	€ 2.800,00
B 5) Imprevisti IVA compresa	€ 29.925,25
B 6) Lavori in economia, esclusi dagli appalti, per impianti elettrici	€ 22.825,98
B 8) Spese per attività di RUP ai sensi del all'art. 92 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Spese tecniche:Progettazione € 2.300,00, coordinamento sicurezza in	€ 2.969,81
B 9) fase di progettazione € 3.000,00, Coordinamento sicurezza in fase d'esecuzione 5.096,00	€ 10.396,00
B 10) Spese tecniche ai sensi art. 93 D. Lgs. 163/06 per attività DL	€ 1.979,87

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1162

DETERMINA N. 1132 DEL 31/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA - 1° STRALCIO. CUP B39H13000150004 CIG 5594667143.

B 11) Spese tecniche ai sensi art. 93 D. Lgs. 163/06 per progetto variante	€ 3.650,21
B 13) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili	€ 650,00
B 14) Spese per collaudo tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico	€ 2.496,00
B 16) IVA 10% su lavori A)+B 6+B18)	€ 51.968,87
B 17) IVA 22% su altre somme a disposizione dell'Amministrazione B1), B3) B4), B9), B13), B14)	€ 4.475,24
B 18) Ribasso d'asta del 19,123%	<u>€ 53.519,08</u>

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 191.656,31

TOTALE DI PROGETTO € 635.000,00

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori di variante e suppletivi tramite l'impresa Edile Abbadesse srl di Camisano Vicentino, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, con l'applicazione dei nuovi prezzi approvati con la determina dirigenziale n. 43 del 22/1/2015 e per il maggior importo di € 39.585,52, compresi oneri per la sicurezza + IVA, rideterminando in € 443.343,69 + IVA, il nuovo importo contrattuale.

I lavori sono stati ultimati in data 29/4/2015 e in data 11/1/2016 il direttore dei lavori, ing. Giovanni Fichera, ha redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi, dal quale risulta che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto e la perizia approvati e per un ammontare pari a € 443.321,75 + IVA, oneri per la sicurezza compresi, residuando un credito netto pari a € 14.145,97 + IVA, che si può liquidare all'impresa esecutrice.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 8/7/2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visti gli artt. 215 e 237 del DPR 207/10;

DETERMINA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1162

DETERMINA N. 1132 DEL 31/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA - 1° STRALCIO. CUP B39H13000150004 CIG 5594667143.

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 11/1/2016 dal direttore dei lavori, ing. Giovanni Fichera e relativo ai lavori di costruzione di una nuova palestra e spogliatoi presso il complesso di Santa Maria Nova – 1° stralcio;
- 2) di prendere atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo all'impresa esecutrice Edile Abbadesse srl di Camisano Vicentino pari a € 14.145,97 + IVA, rientrante nella spesa complessiva impegnata con determine dirigenziali PGN 34434 del 30/4/2014 e n. 43 del 22/1/2015;
- 3) di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 722830695 rilasciata da Allianz spa Agenzia di Vicenza Centro a garanzia dell'esecuzione dei lavori;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 1162

DETERMINA N. 1132 DEL 31/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA - 1° STRALCIO. CUP B39H13000150004 CIG 5594667143.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 31/05/2016 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)