



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1319

## **DETERMINA N. 1220 DEL 27/05/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI,PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

SCUOLE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PRATI - STRALCIO S1. CUP B34H16001110002 - CIG 8785178E37. APPROVAZIONE CRE.



Proposta N. 1319

**DETERMINA N. 1220 DEL 27/05/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** SCUOLE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PRATI – STRALCIO S1. CUP B34H16001110002 - CIG 8785178E37. APPROVAZIONE CRE.**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- il programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e l'elenco annuale 2016 approvati unitamente al bilancio di previsione 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale N. 5/11935 del 28/1/2016 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi di miglioramento sismico di edifici scolastici di proprietà comunale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 242/151368 del 29/11/2016 è stato approvato il progetto definitivo per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 195.500,00 finanziato con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto mutuante;
- con determina dirigenziale n. 974 del 16/6/2020, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa valutazione comparativa di preventivi, è stato affidato l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi in oggetto all'arch. Elisabetta Mioni di Vicenza per il prezzo di € 4.935,63 oneri previdenziali ed I.V.A. compresi (impegno codice 136029);
- con determina n. 1451 del 20/08/2020 veniva approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di miglioramento sismico presso la scuola primaria "Prati" - stralcio S1 dell'importo complessivo di € 195.500,00 (I.V.A. compresa) stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con procedura semplificata mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati secondo le modalità dell'elenco aperto e in vigore tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG1 classifica I<sup>a</sup> o in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, e nel rispetto di quanto previsto dalle linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 206 dell'1.3.2018 e pubblicate in G.U.R.I. n. 69 del 23.3.2018, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei seguenti criteri, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 95, comma 6 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
  - percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara: max punti 30
  - n. giorni di anticipo sul termine di ultimazione lavori: max punti 30
  - incremento penale in caso di ritardo ultimazione lavori: max punti 5
  - incremento rata di acconto: max punti 10
  - miglioria estetica superfici intonaco interno: max punti 10
  - miglioria estetica superfici tinteggiature interne: max. punti 10
  - esecuzione della pulizia accurata a fine cantiere: punti 5;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1319

**DETERMINA N. 1220 DEL 27/05/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** SCUOLE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PRATI – STRALCIO S1. CUP B34H16001110002 - CIG 8785178E37. APPROVAZIONE CRE.

- con determina dirigenziale n. 1153 del 9/6/2021 venivano affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Furgoni Cav. Eugenio srl – Crespadoro (VI) – Via Roma 27 – P.IVA 01963650245, gli *“Interventi di miglioramento sismico presso la scuola primaria “Prati” - stralcio S1”* per l'importo di € € 133.528,42 corrispondente al ribasso offerto del 5,164%, + € 7.338,91 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 140.867,33 + IVA 10%, alle condizioni del progetto esecutivo approvato, con riduzione di 10 giorni sul termine previsto per l'esecuzione dei lavori, incremento penale in caso di ritardo ultimazione lavori dello 0%, incremento rata di acconto dello 0%, miglioria estetica superfici intonaco interno di mq 50, miglioria estetica superfici tinteggiature interne di mq 120, ed esecuzione della pulizia accurata a fine cantiere;

**dato atto che,**

- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 12/07/2021 e il termine per l'esecuzione degli stessi, come disposto dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto e da quanto offerto in gara, veniva stabilito in 110 gg. naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori scadeva quindi il 29/10/2021;
- il contratto d'appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato in data 05/07/2021 n. 2.406 di Racc. e n. 28.685 di Rep.S.. per l'importo di € 140.864,33;
- con determina dirigenziale n. 1536 del 02/08/2021 è stato autorizzato il subappalto alla ditta Edile Abadesse s.r.l. con sede in Camisano (VI) Via Vanzo Nuovo 61/a per un importo di € 42.000,00 + IVA;
- durante l'esecuzione dei lavori si è ritenuto opportuno prevedere alcune modifiche ed integrazioni ai lavori in progetto che non hanno comportato aumento dell'importo di contratto ma per la realizzazione delle quali è stato necessario concordare n. 8 nuovi prezzi, come da verbale del 28/7/2021;
- in corso d'opera i lavori sono stati sospesi a causa delle difficoltà di approvvigionamento di materiali e, successivamente, per permettere l'asciugatura dell'intonaco armato, ridefinendo un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 04/01/2022;
- i lavori sono stati dichiarati ultimati in data 30/12/2021 così come dichiarato dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Fichera, con Certificato del 19/01/2022, dal quale risulta che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, confermando un ammontare complessivo netto di lavori eseguiti di € 140.844,02 a fronte di € 140.864,33 di somme autorizzate, con una minor spesa di € 20,31;

**Tutto ciò premesso,**

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1319

**DETERMINA N. 1220 DEL 27/05/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** SCUOLE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PRATI – STRALCIO S1. CUP B34H16001110002 - CIG 8785178E37. APPROVAZIONE CRE.

visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione sottoscritto in data 03/05/2022 dal Direttore dei lavori, Ing. Giovanni Fichera e dall'appaltatore Furgoni Cav. Eugenio srl, e relativo agli *Interventi di miglioramento sismico presso la scuola primaria "Prati" - stralcio S1*;

2) di dare atto che, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori risulta un ammontare netto di lavori eseguiti di € 140.844,02 a fronte di € 140.864,33 di somme autorizzate, con una minor spesa di € 20,31 e che può essere liquidato il credito spettante alla ditta Furgoni Cav. Eugenio srl – Crespadoro (VI) – Via Roma 27 – part. I.V.A. 01963650245, pari a € 14.283,82 + I.V.A. 10% per complessivi € 15.712,20 importo che rientra nella spesa complessiva impegnata con le determinazioni dirigenziale n. 1153 del 9/6/2021 sopracitata;

3) di procedere allo svincolo della garanzia fideiussoria n. 732267731, emessa da Allianz S.p.A. - Agenzia di Arzignano (VI) – 349, a garanzia dell'esecuzione dei lavori;

4) di dare atto che, il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 1319

**DETERMINA N. 1220 DEL 27/05/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** SCUOLE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PRATI – STRALCIO S1. CUP B34H16001110002 - CIG 8785178E37. APPROVAZIONE CRE.

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 17/05/2022 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.**

**Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)