



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 419

DETERMINA N. 367 DEL 17/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

EDILIZIA SCUOLE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “L. ZECCHETTO” IN VIA CORELLI 3° STRALCIO – SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI PER € 125.000,00 – CUP B31D20001040004 CIG 8751055F06 – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE



Proposta N. 419

DETERMINA N. 367 DEL 17/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA SCUOLE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “L. ZECCHETTO” IN VIA CORELLI 3° STRALCIO – SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI PER € 125.000,00 – CUP B31D20001040004 CIG 8751055F06 – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE**Premesso che,**

- il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e l'elenco annuale 2020, approvati unitamente al bilancio di previsione 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 7.10.2019 e successive variazioni prevedono, tra l'altro, interventi di manutenzioni straordinarie, adeguamento presso scuole ed edifici comunali, tra cui la sostituzione di parte degli infissi della scuola «L. Zecchetto»;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 11/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di riqualificazione energetica presso la scuola primaria «L. Zecchetto» in Via Corelli – 3° stralcio: sostituzione parte serramenti dell'importo complessivo di € 125.000,00 (I.V.A. compresa);
- con determinazione dirigenziale n. 1002 del 19/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di riqualificazione energetica presso la scuola primaria “L. Zecchetto” in via Corelli 3° stralcio: sostituzione di parte dei serramenti”, per complessivi € 125.000,00 (I.V.A. compresa) finanziati con mutuo contratto con C.DD.PP., così ripartiti:

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
Lavori a base d'asta	94.297,15
Oneri per la Sicurezza esclusi dall'appalto	4.500,00
Totale importo lavori	98.797,15



Proposta N. 419

DETERMINA N. 367 DEL 17/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA SCUOLE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “L. ZECCHETTO” IN VIA CORELLI 3° STRALCIO – SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI PER € 125.000,00 – CUP B31D20001040004 CIG 8751055F06 – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Lavori in economia esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)	8.500,00
Imprevisti (I.V.A. compresa)	1.577,19
Spese Tecniche (D.Lgs. 81/08, I.V.A. e INARCASSA)	3.500,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (Attività di program. Spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, RUP, DD.LL. e collaudo – art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016)	1.580,75
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016)	395,19
I.V.A. 22% su spese tecniche	770,00
I.V.A. 10% sui lavori e arrotondamenti	9.879,72
Totale somme a disposizione	26.202,85
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	125.000,00

- con determina dirigenziale n. 2239 del 03/11/2021 i lavori in oggetto venivano affidati alla ditta Vetreria Maculan srl – Vicenza, Via Marosticana 206 – part. I.V.A. 03069150245, per l'importo di € 90.996,75, corrispondente al ribasso offerto del 3,50%, + € 4.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 95.496,75 + I.V.A. 10%, alle condizioni del progetto esecutivo approvato, con una riduzione di 10 giorni sul termine previsto per l'esecuzione dei lavori, una riduzione del 15% della trasmittanza termica, n. 6 mesi di estensione di garanzia sulle parti meccaniche;
- in data 23/12/2021, tra le parti veniva sottoscritto il contratto d'appalto per gli interventi in oggetto, agli atti con PGN 200917/21 del 23/12/2021, per complessivi € 95.496,75 oneri di sicurezza compresi + IVA al 10% esclusa;
- a garanzia degli impegni assunti, l'impresa presentava garanzia fidejussoria definitiva n. 1/39477/96/183965090, emessa in data 30/11/2021 da Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. fino a concorrenza di € 9.549,67;
- ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018, i lavori sono stati consegnati con verbale in data 04/04/2022.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 419

DETERMINA N. 367 DEL 17/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA SCUOLE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “L. ZECCHETTO” IN VIA CORELLI 3° STRALCIO – SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI PER € 125.000,00 – CUP B31D20001040004 CIG 8751055F06 – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

dato atto che, per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti nel contratto 80 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, con termine utile per l'esecuzione dei lavori fissato al 22/06/2022;

constatato che,

- non sono state eseguite variazioni al progetto approvato, salvo alcuni modesti lavori non suscettibili di pratica valutazione a misura per complessivi € 9.657,72 regolarmente inseriti negli atti contabili e già saldati all'impresa esecutrice;
- i lavori non hanno subito sospensioni né sono state concesse proroghe;
- con certificato datato 23/06/2022, il Direttore dei Lavori ha dichiarato ultimati gli stessi in data 22/06/2022, quindi entro il tempo utile contrattuale;

atteso che, durante le varie fasi di lavoro non si sono verificati infortuni né danni, e che l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro;

preso atto che, l'impresa appaltatrice ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini impartiti dalla DL nel corso dell'esecuzione degli stessi, e che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo le indicazioni progettuali e in conformità alle prescrizioni contrattuali;

richiamato lo stato finale a tutto il 07/07/2022, redatto dal D.L. ing. Giovanni Fichera in data 27/01/2023, che riporta le seguenti annotazioni (importi da considerare al netto dell'I.V.A.):

a) Importo netto dei lavori eseguiti	€	95.435,23
b) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all'impresa:		
1. Certificato di Pagamento n. 1 del 02/05/2022;		45.250,00
2. Certificato di Pagamento n. 2 del 02/08/2022		40.000,00
Totale deduzioni	€	85.250,00
Resta il credito netto dell'Impresa in	€	10.185,23
Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:		
a) Importo netto autorizzato per i lavori	€	95.496,75
b) Importo netto dei lavori eseguiti risultanti dalla Stato finale	€	95.435,23
con un'economia di	€	61,52
Totale economia	€	61,52

precisato che, l'appaltatore ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserve;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 419

DETERMINA N. 367 DEL 17/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA SCUOLE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “L. ZECCHETTO” IN VIA CORELLI 3° STRALCIO – SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI PER € 125.000,00 – CUP B31D20001040004 CIG 8751055F06 – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

considerato che,

- il Certificato di Regolare Esecuzione, è stato sottoscritto in data 02/02/2023 dal DL e RUP e dall'Appaltatore, risultando che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, confermando l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti di € 95.435,23, a fronte di € 95.496,75 autorizzati con determina dirigenziale 2239 del 03/11/2021, con una economia di € 61,52 e residuando un credito netto residuo pari ad € 10.185,23;
- si può pertanto liquidare all'impresa esecutrice il credito residuo di per complessivi € 11.203,75 (I.V.A. al 10% compresa);, previa costituzione di garanzia fideiussoria sulla rata di saldo ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016;

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- (1) di approvare l'allegata Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione datato 02/02/2023, relativo ai *“Lavori di riqualificazione energetica presso la scuola primaria “L. Zecchetto” in via Corelli 3° stralcio: sostituzione di parte dei serramenti”*, eseguiti dall'impresa Vetreria Maculan srl di Vicenza;
- (2) di dare atto che, sulla base del predetto Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, può essere liquidato all'impresa Vetreria Maculan srl – Vicenza, Via Marosticana 206 – part.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Proposta N. 419

DETERMINA N. 367 DEL 17/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA SCUOLE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “L. ZECCHETTO” IN VIA CORELLI 3° STRALCIO – SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI PER € 125.000,00 – CUP B31D20001040004 CIG 8751055F06 – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

I.V.A. 03069150245, il credito residuo di 10.185,23 oltre I.V.A. 10%, pari a € 11.203,75 (I.V.A. compresa), importo rientrante nelle somme vincolate con la determina dirigenziale n. 2239 del 03/11/2021 richiamata in premessa, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi, previa costituzione di idonea cauzione o di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;

- (3) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 1/39477/96/183965090, emessa in data 30/11/2021 da Unipol Sai Assicurazioni S.p.A a garanzia dell'esecuzione dell'opera;
- (4) di dare atto che, il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- (5) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 419

DETERMINA N. 367 DEL 17/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA SCUOLE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “L. ZECCHETTO” IN VIA CORELLI 3° STRALCIO – SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI PER € 125.000,00 – CUP B31D20001040004 CIG 8751055F06 – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 15/02/2023 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.

Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)