



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1800

DETERMINA N. 1613 DEL 13/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MURA CITTADINE - INTERVENTI DI RECUPERO MURA CITTADINE – CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI PORTA SANTA CROCE - CUP B37E19000080004 CIG 87930015F8 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.



Proposta N. 1800

DETERMINA N. 1613 DEL 13/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MURA CITTADINE - INTERVENTI DI RECUPERO MURA CITTADINE – CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI PORTA SANTA CROCE - CUP B37E19000080004 CIG 87930015F8 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e l'elenco annuale 2019 approvati unitamente al bilancio di previsione 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 61/86827 del 12.12.2018 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi di recupero delle Mura cittadine, in particolare il consolidamento e restauro di «Porta Santa Croce»;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 14/11/2019 è stato approvato il progetto definitivo per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 250.000,00 I.V.A. compresa finanziato con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto mutuante;

visto che,

- con determinazione dirigenziale n. 1236 del 21/06/2021 si affidavano, previa valutazione comparativa ai sensi dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020, alla ditta ZCR Srl Impresa Generale di Costruzioni di Mirano (VE) Via Don Giulio Costantino 13 – P. IVA 01138320328 gli interventi di recupero Mura Cittadine – Consolidamento e Restauro di Porta Santa Croce, per l'importo di € 111.552,66 corrispondente al ribasso offerto del 10,48%, + € 22.388,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 133.940,66 + I.V.A. 10%, alle condizioni del progetto esecutivo approvato, una riduzione di 32 giorni sul termine previsto per l'esecuzione dei lavori, la manodopera in economia per operaio qualificato, la manutenzione ordinaria della Porta e l'estensione manutenzione ordinaria alla facciata sud;
- con determinazione dirigenziale n. 2787 del 17/12/2021 si affidavano, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i. alla ditta ZRC S.r.l. Impresa Generale di Costruzioni con sede in Via Don Costantino, 13, 30035 Mirano (VE) – P.IVA 01138320328, ulteriori lavori di pulitura del paramento murario con microflora, nell'ambito dei lavori di Consolidamento e Restauro di Porta S. Croce, per l'importo complessivo di € 27.330,91 (I.V.A. 10% compresa);
- con determinazione dirigenziale n. 2825 del 21/12/2021 si affidavano, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., alla ditta ZRC S.r.l. Impresa Generale di Costruzioni con sede in Via Don Costantino, 13, 30035 Mirano (VE) – part. I.V.A. 01138320328, ulteriori lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di Consolidamento e Restauro di Porta S. Croce, per l'importo complessivo di € 20.549,81 (I.V.A. 10% compresa);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1800

DETERMINA N. 1613 DEL 13/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MURA CITTADINE - INTERVENTI DI RECUPERO MURA CITTADINE – CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI PORTA SANTA CROCE - CUP B37E19000080004 CIG 87930015F8 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

- con la medesima determinazione si affidava, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., alla ditta City Green Light S.r.l. con sede in Via Zampieri, 15, 36100 Vicenza – C.F. e part. I.V.A. 03785880240, l'intervento di manutenzione straordinaria del faro, posto sull'angolo nord di Porta S. Croce, ad illuminare l'incrocio stradale; necessario all'impresa ZRC S.r.l. per procedere alla ristilatura dei giunti, e la successiva sostituzione con la linea di alimentazione in rame, per l'importo di € 1.494,89 al netto del ribasso ed I.V.A. esclusa;

dato atto che,

- l'importo del contratto N. 2.408 di Racc. e N. 28.690 di Rep. S. ammonta a netti € 133.940,66 + IVA al 10%, comprensivo degli oneri di sicurezza;
- in data 22/07/2021 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;
- per l'esecuzione dei lavori erano stati stabiliti giorni 98 naturali consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna;
- il tempo utile per l'esecuzione dei lavori scadeva il 28/10/2021;
- l'impresa ZCR S.r.l. in data 21/10/2021 avanzava richiesta di proroga a seguito della quale, con atto del Responsabile del Procedimento PGN 165906 del 26/10/2021, venivano concessi ulteriori 35 giorni naturali consecutivi sul termine previsto, fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori entro il giorno 02/12/2021;
- mediante comunicazione mail in data 03/12/2021 la stessa Impresa dichiarava che i lavori stessi venivano ultimati il giorno 02/12/2021;
- con certificato di ultimazione dei lavori in data 06/12/2021 veniva accertato che i lavori potevano considerarsi sostanzialmente ultimati entro il termine contrattuale del giorno 02/12/2021 ad eccezione di alcune lavorazioni di piccola entità, marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, fissando il termine perentorio di 60 giorni per il completamento;
- mediante comunicazione mail in data 31/01/2022 l'Impresa dichiarava che in data 28/01/2022 erano state ultimate le lavorazioni elencate nel certificato di ultimazione dei lavori;
- con verbale di ultimazione dei lavori in data 04/02/2022, veniva accertato che anche tutte le lavorazioni di piccola entità erano state completate e, quindi, entro il termine perentorio fissato dal certificato di ultimazione dei lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori non sono state redatte perizie suppletive e verbali di nuovi prezzi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1800

DETERMINA N. 1613 DEL 13/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MURA CITTADINE - INTERVENTI DI RECUPERO MURA CITTADINE – CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI PORTA SANTA CROCE - CUP B37E19000080004 CIG 87930015F8 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

visto che, il Direttore dei Lavori, Arch. Enzo Leggi di AGSM A.I.M. S.p.A. ha redatto,

- in data 07/02/2022 lo stato finale dei lavori che ammonta ad € 133.935,08 e pertanto inferiori alla somma autorizzata di € 133.940,66 con un'economia di € 5,58 e residuando un credito netto pari a € 1.867,06 + I.V.A.;
- in data 18/02/2022 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati, sono confermati nel conto finale, e sono stati eseguiti a regola d'arte, per l'importo pari ad € 133.935,08 e residuando un credito netto pari a € 1.867,06 + I.V.A. che si può liquidare all'impresa esecutrice;

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare l'allegata relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto e sottoscritto dal Direttore dei lavori, Arch. Enzo Leggi di AGSM A.I.M. S.p.A in data 18/02/2022 e relativo agli interventi di "Recupero Mura Cittadine – Consolidamento e Restauro di Porta Santa Croce";
2. di dare atto che, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo alla ditta "ZRC S.r.l." con sede in Via Don Giulio Costantino n. 13, Mirano (Venezia) – C.F. e part. I.V.A. 01138320328, pari a € 1.867,06 + I.V.A come per

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1800

DETERMINA N. 1613 DEL 13/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MURA CITTADINE - INTERVENTI DI RECUPERO MURA CITTADINE – CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI PORTA SANTA CROCE - CUP B37E19000080004 CIG 87930015F8 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

legge, rientrante nella spesa complessiva impegnata con delibera di Giunta comunale n. 178 del 14/11/2019, richiamata in premessa;

3. di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n° 410762878, emessa in Mirano (Venezia) il 25 giugno 2021 da Generali Italia S.p.A., emessa a garanzia dell'esecuzione dei lavori;
4. di dare atto che, il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 1800

DETERMINA N. 1613 DEL 13/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MURA CITTADINE - INTERVENTI DI RECUPERO MURA CITTADINE – CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI PORTA SANTA CROCE - CUP B37E19000080004 CIG 87930015F8 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 05/07/2022 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)