

Cronoprogramma per la realizzazione dei Lavori di bonifica dell'ex area industriale Zambon a Vicenza (VI)

			Lavori di bonifica terreni instauri e saturi (in settimane)															
Fase	Lavorazione	t [gg cons.]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A M I A N T O	Installazione cantiere	21		x	x	x	x											
	Verifica e adeguamento impianto TAF	14						x	x									
	Svuotamento Area NE	60						x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Rimozione amianto A1, A', R'', D	28																
	Demolizione A1, A', K, Z, L', R', R'', R, D	47																
	Verifica trattabilità dei lotti prima della frantumazione	10						x		x		x		x				
	Frantumazione A1, A', K, Z, L', R, R', R'', D in W	19																
	Riempimento interrati di A1 e stoccaggio MPS	12																
	Asfalto NW + 10 baie esterne su A + tenda trattamento	19																
	Allestimento L per Biopila	5																
E D E M O	Rimozione amianto W	12																
	Demolizione W	8																
	Certificazione W per il recupero	3																x
	Frantumazione W	2																
	Riempimento area NE	5																
Stoccaggio MPS proveniente da W	2																	