



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Bonifica sito ex Zambon – Via dei Cappuccini

Attività residue a novembre 2023 e cronoprogramma

- **Completamento bonifica acque sotterranee (prima falda superficiale) settore sud ovest (cosiddetta area ISCO delle dimensioni di circa 400 mq) entro il 30.06.2024.** In questo settore è stata completata in luglio 2023 una fase di iniezione di reagenti in falda attraverso una serie di appositi pozzetti. E' in corso il monitoraggio mensilmente per verificare l'efficacia del trattamento mediante campagne di prelievo ed analisi chimiche delle acque sotterranee. In base agli esiti dei controlli, potrebbe essere necessaria una seconda fase di iniezioni, da effettuarsi nel primo trimestre 2024, in un sub settore più ridotto di tale area.
- **Completamento bonifica acque sotterranee (prima falda superficiale) settore MPE (Multi Phase Extraction) nord entro il 31.12.2023.** Trattasi di un'area MPE di estensione di circa 300 mq.
- **Completamento bonifica terreni nelle aree oggetto di recente escavazione e ripristino degli scavi con terreno entro il 31.03.2024.** Trattasi di 7 scavi di dimensioni ridotte già oggetto di collaudo in contraddittorio con ARPA.
- **Smaltimento presso impianti autorizzati esterni del terreno contaminato scavato: attività prevista entro il 31.03.2024**
- **Attivazione nuovo impianto Trattamento Acque di Falda (TAF) entro il 15.12.2023.**
- **Dismissione vecchio impianto TAF e demolizione edificio "F" entro il 31.03.2024.**
- **Scavo di bonifica dei terreni al di sotto dell'edificio "F" e ripristino dello scavo con terreno entro il 31.03.2024**
- **Mantenimento e gestione dei presidi di barrieramento idraulico con monitoraggio della falda: attività che si protrarrà oltre il termine delle attività di bonifica,** come già previsto nel Progetto Operativo di Bonifica approvato, coerentemente con quello che sarà il progetto di sviluppo urbanistico dell'area
- **Completamento dei collaudi delle acque sotterranee area ISCO, nell'ipotesi di una durata dei collaudi di 1 anno, entro il 30.06.2025**
- **Completamento dei collaudi delle acque sotterranee MPE nord entro il 31.12.2024**

La percentuale di raggiungimento degli obiettivi di bonifica (rispetto delle CSR) è stata pressochè raggiunta in poco più del 95% dell'area.

Le tempistiche di cui sopra possono essere condizionate/modificate da imprevisti in corso d'opera che, specie negli interventi di bonifica in situ delle acque sotterranee, non sono infrequenti, considerata anche l'intensità della contaminazione del caso specifico.

Servizio Ambiente Energia Territorio

Piazza Biade 26 - 36100 Vicenza
tel. 0444 221580
mail: ecologia@comune.vicenza.it
pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it



VICENZA CITTÀ FINALISTA
CAPITALE ITALIANA
DELLA CULTURA **2024**

