



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 376

DETERMINA N. 417 DEL 07/03/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA'. TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018 "APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA" E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE ASSE PORTANTE 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO – VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B18000040004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLEMENTIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI – CIG 8091992B09



Proposta N. 376

DETERMINA N. 417 DEL 07/03/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018 "APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA" E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE ASSE PORTANTE 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO - VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B18000040004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 8091992B09

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale 2018 approvati unitamente al bilancio di previsione 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2017, prevedono, tra l'altro, lo stanziamento di € 400.000,00 per lo svolgimento del Bilancio Partecipativo;
- la Giunta comunale, con delibera n. 229 del 29.12.2017, in adempimento del "Regolamento per la disciplina del Bilancio partecipativo del Comune di Vicenza" - art. 5, comma 2 ha definito il limite minimo e massimo di spesa di ciascun progetto ed i tempi di svolgimento del processo partecipativo;
- l'Assessorato alla Partecipazione ha attuato, nei tempi previsti, tutte le diverse fasi del processo partecipativo, tra cui informazione, presentazione delle idee progettuali, analisi dei progetti e votazioni, che si sono svolte dal 3 al 19 aprile scorso;
- le idee progettuali presentate dai cittadini sono state 21, mentre quelle ammesse al voto dopo il vaglio tecnico sono state 19. I cittadini con più di 16 anni che hanno partecipato al voto, on line o cartaceo, sono stati 7.475.;
- i progetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti sono stati:
 - 1) "Handy... amo: sport e gioco. Vicenza accessibile" (1972 voti), proposto dalle associazioni H81, Agendo, Anfass. Insieme per l'integrazione, Genitori Primavera 85, Aniep onlus Vicenza, Aias San Bortolo Vicenza, Autismo Triveneto onlus, Aism, Oildm, Rangers Rugby Vicenza, Amatori Rugby Vicenza, Asd Polisportiva Disabili Vicenza onlus, per l'importo di euro 150.000,00;
 - 2) "ApiediperBertesinainsicurezza" (1607 voti), presentato dalla parrocchia di Bertesina per l'importo di euro 150.000,00;
- la Giunta Comunale con propria direttiva n. 175 del 8/5/2018 ha preso atto dei risultati della votazione e di definizione dei progetti relativi al bilancio partecipativo;
- pertanto, a seguito di procedura comparativa, con determina n. 2006 del 05/10/2018, è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva dei lavori relativi al bilancio partecipato 2018 progetto "ApiediperBertesinainsicurezza" all'ing. Tiziana Ambrosi di Vicenza, la quale ha offerto il ribasso del 57%, corrispondente all'importo di € 1.467,78 + INARCASSA + IVA e sulla base del disciplinare di incarico, rimandando ad un successivo provvedimento il conferimento dell'incarico per le altre prestazioni professionali ricomprese nella procedura comparativa;
- successivamente, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno, nell'ambito del Piano Comunale delle Opere pubbliche 2018, ampliare l'intervento di messa in sicurezza del transito ciclabile e pedonale lungo Strada di Bertesina e strada del Quintarello, fino al confine comunale con Quinto Vicentino, realizzando così un collegamento di ambito sovra comunale a completa implementazione dell'asse portante N. 9 ciclovia Quinto Vicentino - Vicenza Centro, previsto dal Piano Urbano della Mobilità (PUM) e di cui lo stanziamento è previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale 2018 attuazione PUM, sopra richiamato;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 376

DETERMINA N. 417 DEL 07/03/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018 "APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA" E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE ASSE PORTANTE 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO – VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B18000040004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI – CIG 8091992B09

- quindi, con determina dirigenziale n. 2296 del 12/11/2018 è stata approvata l'estensione dell'incarico, affidato all'ing. Tiziana Ambrosi di Vicenza, anche per la redazione della progettazione definitiva e della valutazione di compatibilità idraulica dei lavori relativi al bilancio partecipato 2018 "ApiediperBertesinainsicurezza" al fine di implementare il percorso ciclabile portante ciclovia n. 9;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 05/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo denominato "Apiedinsicurezza per bertesina e collegamento di ambito sovracomunale asse portante n.9 ciclovia Quinto Vicentino – Vicenza Centro (PUM);
- con determina dirigenziale n. 448 del 07/03/2019 è stato affidato l'incarico per l'indagine geologica, geotecnica, geosismica ed ambientale per un importo di € 4.181,18 (IVA ed EPAP comprese);
- con determina n. 554 del 21/03/2019 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva e la direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per un importo di € 14.336,28 (INARCASSA ed IVA comprese);
- con determinazione dirigenziale n. 2037 del 08/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi al Progetto Partecipato 2018 "apiediperbertesinainsicurezza" e collegamento di ambito sovracomunale asse portante N.9 ciclovia Quinto Vicentino – Vicenza Centro (PUM) dell'importo € 550.000,00 (IVA compresa);
- con determinazione dirigenziale n. 365 del 28/02/2020 sono stati aggiudicati, sulla base dei verbali redatti dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, agli atti con il PGN 18661/2020, alla ditta ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL di Villorba (TV) i lavori relativi al progetto del bilancio partecipato 2018 "ApiediperBertesinainsicurezza" con un ribasso offerto del 15,684% sull'importo a base d'asta di € 401.000,00. per il prezzo di € 347.107,16 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 9.000,00) + IVA 10%;
- con determinazione n. 771 del 12/05/2020 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori di spostamento di un impianto dell'acquedotto presente sul sedime in cui si andrà a realizzare la rotatoria tra strada di Ospedaletto e strada di Bertesina all'interno del Progetto "Apiedinsicurezza per bertesina e collegamento di ambito sovracomunale asse portante n.9 ciclovia Quinto Vicentino – Vicenza Centro (PUM)", alla ditta VIACQUA spa di Vicenza, per l'importo di € 5.129,11 + IVA 10% alle condizioni dell'offerta acquisita al PGN 64091/2019;
- con determinazione n. 1243 del 24/07/2020 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta "GE.CO Srl" con sede in Roveredo in Piano (PN) lo smaltimento dei rifiuti contenente frammenti di amianto e la rimozione della restante parte ancora da rimuovere mediante scavo selettivo, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata rinvenuti nell'area di cantiere per la realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra Strada di Bertesina e Strada di Ospedaletto, per l'importo di € 29.268,72 oltre IVA, pari al ribasso offerto del 17,32% sull'importo a base di gara;
- con determinazione dirigenziale n. 2112 del 19/11/2020 è stata approvata la documentazione tecnica di modifica al progetto acquisita agli atti con il PGN 156401 del 19/10/2020 dal tecnico incaricato ing. Tiziana Ambrosi composta dalla relazione illustrativa e tavola progettuale di "variazione

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 376

DETERMINA N. 417 DEL 07/03/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018 "APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA" E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE ASSE PORTANTE 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO - VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B18000040004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 8091992B09

soluzione progettuale tratto B", senza maggiori oneri per la realizzazione in quanto riguarda una diminuzione della larghezza della sede ciclo-pedonale che compensa i maggiori oneri derivanti dal posizionamento rialzato del percorso stesso e pertanto il quadro economico dell'opera risulta invariato rispetto a quanto rideterminato con determinazione n. 365/2020 e così come il Piano Particellare di Esproprio essendo una modifica in diminuzione delle superfici e pertanto rientrante nelle somme e nelle quantità già approvate e comunicate agli interessati;

- con determinazione dirigenziale n. 1099 del 03/06/2021 veniva deciso di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'impresa "ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L" con sede in Villorba (TV), gli ulteriori lavori aggiuntivi per la protezione delle aree private, realizzazione di interventi di messa in sicurezza stradale relativi al progetto "Apiediperbertesinainsicurezza" come meglio in premessa specificato per l'importo di €. 20.143,00 oltre a € 5.000,00 per oneri della sicurezza + IVA al 10%;
- con determinazione dirigenziale n. 1077 del 12/05/2022 è stata approvata la spesa di € 55.000,00 quale importo totale per l'indennità di espropriazione per l'acquisizione delle unità immobiliari necessarie alla realizzazione all'opera pubblica *de quo* (imp. codice 131815 cap. 1400202 "PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE" del Bilancio di esercizio 2022);
- con determinazione dirigenziale n. 3128 del 29/12/2022 è stato approvato, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" l'adeguamento dei prezzi in deroga alle specifiche clausole contrattuali dei lavori relativi al progetto partecipato 2018 "Apiedinsicurezza perbertesina e collegamento di ambito sovracomunale asse portante n.9 ciclovia Quinto Vicentino - Vicenza Centro (PUM), per l'importo di € 70.703,22 oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 77.773,54 (IVA compresa), spettanti alla ditta affidataria dei lavori principali, finanziato da somme a disposizione del quadro economico di progetto per € 20.836,57 e la restante parte con risorse proprie;
- con determinazione n. 258 del 07/02/2023, ad integrazione della determinazione n. 3128 è stato approvato il quadro economico di progetto rimodulato come segue:



Proposta N. 376

DETERMINA N. 417 DEL 07/03/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018 "APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA" E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE ASSE PORTANTE 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO – VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B18000040004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI – CIG 8091992B09

A) + B) LAVORI	
A) Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 429.796,54
B) Oneri per la sicurezza	€ 13.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 442.796,54
C) SOMME A DISPOSIZIONE	
C1)Spostamento sottoservizi ed allacci	
c.1.1. Spostamento booster "Ospedaletto" (IVA esclusa) - preventivo Viacqua S.p.A. pratica n. ACQ/2019/021 - progetto 164/2019	€ 5.129,11
c.1.2 Allacciamenti sottoservizi (IVA esclusa)	€ 1.000,00
C2) Imprevisti (IVA esclusa)	€ 6.855,02
C3) Acquisizione aree o immobili:	€ 55.000,00
C4) Accatastamenti, frazionamenti	€ 3.000,00
C5) Spese tecniche (iva esclusa)	
c.5.1 - Progetto Esecutivo, Direzione Lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva	€ 11.299,09
c.5.2 - Verifiche e collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00
c.5.3 - Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
c.5.4 - Contributo CNPAJA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4% di c.5.1, c.5.2, c.5.3)	€ 451,96
c.5.5 - Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (determina n. 448 del 07/03/2019)	€ 3.360,00
c.5.6 - Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c.5.5)	€ 67,20
Fondo risorse finanziarie 1,6% (RUP, assistenza al RUP, verifiche e funzioni tecniche) art. 113 comma 3 d. Lgs. 50/2016	€ 6.560,00
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc.) art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016	€ 1.640,00
IVA 10% su lavori e oneri per la sicurezza	€ 44.279,65
IVA 22% su spese tecniche	€ 3.339,21
IVA 10% su lavori imprevisti e allacci	€ 1.298,41
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 143.279,66
	ribasso d'asta
	€ 20.860,78
TOTALE COMPLESSIVO	€ 606.936,98

- con determinazione dirigenziale n. 400 del 20/02/2023 è stato deciso di affidare l'incarico professionale per i frazionamenti al Catasto Terreni del PROGETTO PARTECIPATO 2018 "APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA" al Geometra Michele Lazzari di Thiene (VI) che si è reso disponibile ad eseguire l'incarico entro i tempi richiesti, presentando un preventivo di spesa per un importo di € 2.800,00 (esclusa Cassa Previdenziale 5% - esente IVA) alle condizioni dell'offerta acquisita agli atti al PGN 24651 del 13/02/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 1980 del 24/08/2023 è stato deciso di affidare, ai sensi dell'art.50, comma 1 lettera a) del D. Lgs.36/2023, i lavori di "PER MODIFICA ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS NATURALE IN STRADA DI QUINTARELLO" a V-Reti S.p.a. con sede in Vicenza, per l'importo di € 653,47 + 22% IVA;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 376

DETERMINA N. 417 DEL 07/03/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018 "APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA" E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE ASSE PORTANTE 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO – VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B18000040004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI – CIG 8091992B09

- con determinazione dirigenziale n. 2605 del 10/11/2023 è stata approvata la quota degli incentivi tecnici, pari al 2% sull'importo dei lavori relativi al "PROGETTO PARTECIPATO 2018 "APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA"", pari a € 8.200,00 (di cui € 6.560,00 ex art.113, comma 3 ed € 1.640,00 ex art.113 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e smi);
- con determinazione dirigenziale n. 290 del 15/02/2024 è stato approvato il nuovo quadro economico di progetto rimodulato a seguito di rettifiche e rideterminazione delle somme a disposizione per riduzione di € 17.050,00 IVA compresa delle somme destinate alla liquidazione delle indennità di esproprio, così risultante:



Proposta N. 376

DETERMINA N. 417 DEL 07/03/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018 "APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA" E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE ASSE PORTANTE 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO - VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B18000040004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 8091992B09

A PIEDI PER BERTESINA	
	Nuovo <u>QE</u> post aggiudicazione + lavori aggiuntivi + rettifica acquisizione
Importo lavori	€ 338.107,16
Oneri per la sicurezza	€ 9.000,00
Adeguamento prezzi	€ 70.703,22
totale oneri sicurezza	
A) TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 417.810,38
	Ribasso 15,684 %
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) Spostamento sottoservizi ed allacci	
b.1.1. Spostamento booster "Ospedaletto" (IVA esclusa) - preventivo Viaqua S.p.A. pratica n. ACQ/2019/021 - progetto 164/2019	€ 5.129,11
b.1.2 Allacciamenti sottoservizi (IVA esclusa)	€ 1.000,00
B2) Imprevisti (IVA esclusa)	€ 30.254,30
B3) Acquisizione aree o immobili:	€ 37.950,00
B4) Accatastamenti, frazionamenti (COMPRESO CASSA ESENTA IVA)	€ 2.940,00
B5) Spese tecniche (iva esclusa)	
b.5.1 - Progetto Esecutivo, Direzione Lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva	€ 11.299,09
b.5.2 - Verifiche e collaudo tecnico amministrativo	
b.5.3 - Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
b.5.4 - Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4% di c.5.1, c.5.2, c.5.3)	€ 451,96
b.5.5 - Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (determina n. 448 del 07/03/2019)	€ 3.360,00
b.5.6 - Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.5)	€ 67,20
b.5.7 - Incarico perizia (compreso oneri - IVA non applicabile)	
B6) Fondo risorse finanziarie 1,8% (RUP, assistenza al RUP, verifiche e funzioni tecniche) art. 113 comma 3 d. Lgs. 50/2016	€ 6.560,00
B7) Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc.) art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016	€ 1.640,00
B8) Lavori aggiuntivi (compreso oneri e IVA)	€ 27.657,30
IVA 10% su lavori e oneri per la sicurezza	€ 41.781,04
IVA 22% su spese tecniche	€ 3.339,21
IVA 10% su lavori imprevisti e allacci	€ 1.298,41
RIBASSO D'ASTA	€ 14.398,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 189.126,59
TOTALE COMPLESSIVO	€ 606.936,97

"Documento informatico firmato
cartaceo e la firma autografa;
<http://https://servizionline.com>

L'accesso agli atti viene garantito

L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

il quale sostituisce il documento
per il periodo della pubblicazione:

senza e con le modalità di cui alla



Proposta N. 376

DETERMINA N. 417 DEL 07/03/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018 "APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA" E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE ASSE PORTANTE 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO - VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B18000040004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 8091992B09

Durante l'esecuzione delle opere sono stati proposti interventi migliorativi comportanti l'utilizzo di diverso materiale per il migliore completamento delle opere oggetto dell'appalto quali:

- 1) la revisione del pacchetto di finitura di progetto con diverso materiale. A causa di una stagione non eccessivamente piovosa e della consegna differita dei diversi tratti di cantiere, l'Impresa appaltatrice ha segnalato di ritenere migliorativa la proposta di completare il nuovo percorso mediante la posa di una soletta in cls con rete in fibra sintetica e pavimentazione in conglomerato bituminoso.
- 2) la realizzazione di una banchina laterale, lato aree agricole, di larghezza pari a 50 cm al fine di ottenere una migliore lavorazione e compattazione della sponda di raccordo, senza necessità della posa della staccionata in legno, prevista per una porzione del tracciato, garantendo comunque una separazione dalle aree agricole e anche una continuità e uniformità lungo tutta la lunghezza.

Le modifiche e integrazioni come descritte sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e i nuovi prezzi al netto dell'applicazione del medesimo ribasso proposto in sede di gara (come meglio precisato nel verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione).

Vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 376

DETERMINA N. 417 DEL 07/03/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018 "APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA" E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE ASSE PORTANTE 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO - VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B18000040004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 8091992B09

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

In data 18/12/2023, il Direttore dei Lavori, Ing. Tiziana Ambrosi, accettando le modifiche tecniche proposte dall'impresa, ha fatto pervenire alla Stazione appaltante gli elaborati relativi alla variante non sostanziale, composta dei seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Planimetria e particolari;

Per l'esecuzione degli interventi di cui sopra, inerenti l'area di intervento in oggetto, si è ritenuto di interpellare, per motivi di celerità dei lavori, di economicità, l'impresa ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL, già presente in cantiere con le necessarie attrezzature, con sede in Via Amendola 10 - Villorba (TV) - .C.F./P.IVA 05015840266.

Con atto di sottomissione del 30/11/2023, sottoscritto dal Direttore Lavori e dal R.U.P., l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopraccitati senza alcun onere aggiuntivo rispetto all'importo di contratto, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e con n. 5 nuovi prezzi.

Per l'esecuzione dei maggiori lavori non è stato ritenuto opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice alcun termine suppletivo rispetto a quanto previsto per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti del 21/12/2023 sottoscritta in data 28/12/2023.

Dato atto che trattasi di lavori di completamento e migliorativi dell'affidamento principale a cui sono strettamente correlati, senza alcun impatto economico sugli equilibri economici del contratto, e che gli stessi sono afferenti l'ambito e le lavorazioni di progetto non si configura l'ipotesi di diverso utilizzo di mutuo.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre, altresì, riconoscere per i lavori di perizia al Direttore dei Lavori, ing. Tiziana Ambrosi con sede legale in Via Dian 40 a Vicenza - CF MBRTZN78M69G812B / P. IVA 03309340242, la somma complessiva, al netto del medesimo sconto applicato in sede di gara, di € 2.600,00 comprensivi di cassa previdenziale (I.V.A. non applicabile ai sensi dell'art. 1 L.190/2014 e smi) pari a complessivi € 2.600,00. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione.

Precisato, inoltre, che le variazioni approvate con il presente atto non costituiscono modifiche sostanziali di progetto e rientrano nella piena discrezionalità operativa del RUP, che la tipologia dei lavori prevista è

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 376

DETERMINA N. 417 DEL 07/03/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018 "APIEDIPERBERTESINAININSICUREZZA" E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE ASSE PORTANTE 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO - VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B18000040004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 8091992B09

conforme alla relazione tecnica trasmessa in sede di concessione del mutuo e che, pertanto, non costituiscono diverso utilizzo del prestito.

A seguito della perizia il quadro economico di progetto risulta così rimodulato:



Proposta N. 376

DETERMINA N. 417 DEL 07/03/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018 "APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA" E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE ASSE PORTANTE 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO – VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B18000040004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI – CIG 8091992B09

A PIEDI PER BERTESINA	
	Nuovo OE post variante isocosto
Importo lavori	€ 338.107,16
Oneri per la sicurezza	€ 9.000,00
Adeguamento prezzi	€ 70.703,22
totale oneri sicurezza	
A) TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 417.810,38
	Ribasso 15,684 %
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) Spostamento sottoservizi ed allacci	
b.1.1. Spostamento booster "Ospedaletto" (IVA esclusa) - preventivo Viacqua S.p.A. pratica n. ACQ/2019/021 - progetto 164/2019	€ 5.129,11
esclusa	€ 1.000,00
B2) Imprevisti (IVA esclusa)	€ 47.304,30
B3) Acquisizione aree o immobili:	€ 20.900,00
B4) Accatastamenti, frazionamenti (COMPRESO CASSA, ESENTI IVA)	€ 2.940,00
B5) Spese tecniche (iva esclusa)	
b.5.1 - Progetto Esecutivo, Direzione Lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva	€ 11.299,09
b.5.2 - Verifiche e collaudo tecnico amministrativo	
amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4% di c.5.1, c.5.2, c.5.3)	€ 451,96
b.5.5 - Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (determina n. 448 del 07/03/2019)	€ 3.360,00
b.5.6 - Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.5)	€ 67,20
b.5.7 - Incarico perizia (compreso oneri - IVA non applicabile)	€ 2.600,00
assistenza al RUP, verifiche e funzioni tecniche) art. 113 comma 3 d. Lgs. 50/2016	€ 6.580,00
B7) Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc.) art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016	€ 1.640,00
IVA)	€ 27.657,30
B9) Lavori completamento (compreso oneri e IVA)	
IVA 10% su lavori e oneri per la sicurezza	€ 41.781,04
IVA 22% su spese tecniche	€ 3.339,21
IVA 10% su lavori imprevisti e allacci	€ 1.298,41
RIBASSO D'ASTA	€ 11.798,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 189.126,59
TOTALE COMPLESSIVO	€ 606.936,97

"Documento informatico firmato digitalmente cartaceo e la firma autografa; il documento è http://https://servizionline.comune.vicenza.it:

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, r

me collegate, il quale sostituisce il documento sito internet per il periodo della pubblicazione:

si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla za"



Proposta N. 376

DETERMINA N. 417 DEL 07/03/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018 "APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA" E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE ASSE PORTANTE 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO - VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B18000040004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 8091992B09

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29/02/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori relativi al "PROGETTO PARTECIPATO 2018 "APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA" TRATTO B", composta dagli elaborati elencati in premessa, che non apporta alcuna modifica all'importo di contratto e lascia inalterato l'importo di progetto che risulta così rimodulato:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 376

DETERMINA N. 417 DEL 07/03/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018 "APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA" E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE ASSE PORTANTE 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO – VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B18000040004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI – CIG 8091992B09

A PIEDI PER BERTESINA	
	Nuovo OE post variante isocosto
Importo lavori	€ 338.107,16
Oneri per la sicurezza	€ 9.000,00
Adeguamento prezzi	€ 70.703,22
totale oneri sicurezza	
A) TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 417.810,38
	Ribasso 15,684 %
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) Spostamento sottoservizi ed allacci	
b.1.1. Spostamento booster "Ospedaletto" (IVA esclusa) - preventivo Viacqua S.p.A. pratica n. ACQ/2019/021 - progetto 164/2019	€ 5.129,11
esclusa	€ 1.000,00
B2) Imprevisti (IVA esclusa)	€ 47.304,30
B3) Acquisizione aree o immobili:	€ 20.900,00
B4) Accatastamenti, frazionamenti (COMPRESO CASSA ESENTI IVA)	€ 2.940,00
B5) Spese tecniche (iva esclusa)	
b.5.1 - Progetto Esecutivo, Direzione Lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva	€ 11.299,09
b.5.2 - Verifiche e collaudo tecnico amministrativo	
amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4% di c.5.1, c.5.2, c.5.3)	€ 451,96
b.5.5 - Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (determina n. 448 del 07/03/2019)	€ 3.360,00
b.5.6 - Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.5)	€ 67,20
b.5.7 - Incarico perizia (compreso oneri - IVA non applicabile)	€ 2.600,00
assistenza al RUP, verifiche e funzioni tecniche) art. 113 comma 3 d. Lgs. 50/2016	€ 6.580,00
B7) Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc.) art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016	€ 1.640,00
IVA)	€ 27.657,30
B9) Lavori completamento (compreso oneri e IVA)	
IVA 10% su lavori e oneri per la sicurezza	€ 41.781,04
IVA 22% su spese tecniche	€ 3.339,21
IVA 10% su lavori imprevisti e allacci	€ 1.298,41
RIBASSO D'ASTA	€ 11.798,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 189.126,59
TOTALE COMPLESSIVO	€ 606.936,97

"Documento informatico firmato digitalmente cartaceo e la firma autografa; il documento è http://https://servizionline.comune.vicenza.it:

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, r

me collegate, il quale sostituisce il documento sito internet per il periodo della pubblicazione:

si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla za"



Proposta N. 376

DETERMINA N. 417 DEL 07/03/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018 "APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA" E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE ASSE PORTANTE 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO - VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B18000040004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 8091992B09

- 2) di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto dal Direttore dei lavori Ing Tiziana Ambrosi, dal RUP Dottor Marco Giovanni Bonafede e dall'impresa ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL con sede in Via Amendola 10 a Villorba (TV) - C.F./P.IVA 05015840266;
- 3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la predetta impresa ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL di Villorba (TV), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre a n. 5 nuovi prezzi, senza alcuna variazione rispetto all'importo dell'importo complessivo di contratto pari a € 347.107,16 di cui € 9.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA 10%;
- 4) di approvare la spesa di € 2.600,00 compreso oneri previdenziali (IVA non applicabile ai sensi dell'art. 1 L.190/2014 e smi), relativa alla progettazione e direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione, da riconoscere al direttore dei lavori Ing. Tiziana Ambrosi con sede legale in Via Dian 40 a Vicenza - CF MBRTZN78M69G812B / P. IVA 03309340242;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.600,00 (INARCASSA compresa, IVA non applicabile ai sensi dell'art. 1 L.190/2014 e smi), per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod. 131815 al cap. 1400202 "PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo, dove la somma complessiva risulta vincolata con la determinazione n. 2037 del 08/11/2019 citata in premesse - **CIG A0526F9431**;
- 6) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 7) di trasmettere il presente atto alla Cassa Depositi e Prestiti, dando atto che, nel caso in cui lo ritenesse necessario, si procederà a formalizzare richiesta di diverso utilizzo del mutuo di posizione n. 6050814/00, ferme restando le condizioni contrattuali;
- 8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 10) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 376

DETERMINA N. 417 DEL 07/03/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018 "APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA" E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE ASSE PORTANTE 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO - VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B18000040004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 8091992B09

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 06/03/2024 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 376

DETERMINA N. 417 DEL 07/03/2024

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA'. TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

Oggetto: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018 "APIEDIPERBERTESINAININSICUREZZA" E COLLEGAMENTO DI AMBITO SOVRA COMUNALE ASSE PORTANTE 9 CICLOVIA QUINTO VICENTINO - VICENZA CENTRO (PUM). CUP B31B18000040004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 8091992B09

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
161896	2024	PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE	U	01052.02.1400202	2.600,00

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 07/03/2024

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 3ef6b0598b40386fba5046fed15ce433b42e2778

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"