



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2166

DETERMINA N. 1875 DEL 07/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

OPERE STRADALI – ATTUAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) -
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ANNO 2021 - CUP B33D21014290004 -PERIZIA
SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA SAF SRL DI VERONA (VR) - P.IVA
01775690231 – CIG 9520207359



Proposta N. 2166

DETERMINA N. 1875 DEL 07/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI – ATTUAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ANNO 2021 - CUP B33D21014290004 -PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA SAF SRL DI VERONA (VR) - P.IVA 01775690231 – CIG 9520207359

IL DIRIGENTE**Premesso** quanto segue:

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'elenco annuale 2021 approvati unitamente al bilancio di previsione 2021 con deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 24 marzo 2021, prevedevano, tra l'altro, apposito stanziamento per interventi di *Attivazione PEBA - Strade e Marciapiedi*;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 210 del 17/11/2021 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla *Attuazione PEBA: Manutenzione straordinaria marciapiedi Anno 2021* dell'importo complessivo di € 100.000,00 (IVA compresa);
- con determina Dirigenziale n. 995 del 05/05/2022 è stato affidato l'incarico per la Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione del CRE dei progetti di Attuazione PEBA: Manutenzione straordinaria marciapiedi - Anno 2021 e Attuazione PEBA: Manutenzione straordinaria marciapiedi - Anno 2022, all'arch. FEDERICA BOVO di TRIBANO (PD), per l'importo complessivo di € 9.819,60 oltre oneri ed IVA22%, per complessivi € 12.459,10;
- con determinazione Dirigenziale n. 2771 del 02/12/2022 si approvava il progetto esecutivo relativo a *Attuazione PEBA: Manutenzione straordinaria marciapiedi - Anno 2021* dell'importo complessivo di € 100.000,00 (IVA compresa) e si decideva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.1 comma 2 DL Semplificazioni (convertito in Legge 120/2020), con procedura semplificata mediante affidamento diretto con il criterio del minor prezzo con procedura su Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:



Proposta N. 2166

DETERMINA N. 1875 DEL 07/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO****OGGETTO: OPERE STRADALI – ATTUAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ANNO 2021 - CUP B33D21014290004 -PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA SAF SRL DI VERONA (VR) - P.IVA 01775690231 – CIG 9520207359**

A. LAVORI A BASE DI GARA		
A1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 81.827,11
A2	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.920,76
		TOTALE A € 84.747,87
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Spese tecniche DLL, CSP, CSE, CRE (IVA e oneri compresi)	€ 5.353,64
B2	IVA 4% su A	€ 3.389,91
B3	Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	
	a) comma 3 (80%)	€ 1.355,97
	b) comma 4 (20%)	€ 338,99
B4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.813,62
B5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 1.000,00
		TOTALE B € 15.252,13
		TOTALE A+B € 100.000,00

- con determinazione Dirigenziale n. 169 del 29/01/2023 è stato preso atto dei risultati dell'affidamento diretto secondo la modalità prevista dall'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e smi, di cui alla documentazione agli atti (trattativa diretta in MEPA con RDO n. 3360107/2022), relativo all'affidamento degli interventi di “Attuazione Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA): Manutenzione straordinaria marciapiedi Anno 2021”;
- con medesimo provvedimento sono stati affidati gli interventi a SAF SRL – Via Legnago, 242 – 37134 - Verona (VR) - P.IVA 01775690231, i lavori di cui al punto 1) per l'importo di € 78.957,43 oltre ad € 2.920,76 di oneri per la sicurezza, pari ad € 81.878,19 + I.V.A. 4%, complessivamente € 85.153,32; il Quadro Economico a seguito dell'affidamento risultava il seguente:



Proposta N. 2166

DETERMINA N. 1875 DEL 07/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI – ATTUAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ANNO 2021 - CUP B33D21014290004 -PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA SAF SRL DI VERONA (VR) - P.IVA 01775690231 – CIG 9520207359

	AGGIUDICAZIONE
A. LAVORI A BASE DI GARA	
A1 Importo lavori	€ 78.957,43
A2 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.920,76
TOTALE A	€ 81.878,19
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1 Spese tecniche DLL, CSP, CSE, CRE (IVA e oneri compresi)	€ 5.353,64
B2 IVA 4% su A	€ 3.275,13
B3 Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	
a) comma 3 (80%)	€ 1.355,97
b) comma 4 (20%)	€ 338,99
B4 Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.813,62
B5 Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 1.000,00
B6 Ribasso d'asta	€ 2.869,68
B7 Recupero IVA	€ 114,78
TOTALE B	€ 18.121,81
TOTALE A+B	€ 100.000,00

Con determinazione dirigenziale n. 1825 del 31/07/2023 è stato ridotto l'impegno codice 148493 di € 965,41 corrispondente all'I.V.A al 22% e di riportato l'importo nell'impegno codice 150064 al capitolo 1950305 "ATTIVAZIONE PEBA - STRADE E MARCIAPIEDI" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo, dove rientra nella somma complessivamente vincolata con determinazione dirigenziale n. 2771 del 02/12/2022 sopraccitata, (CUP B33D21014290004, CIG Z993638027);

I lavori sono stati consegnati in data 13.03.2023 in via d'urgenza e sotto riserva di legge dei lavori, stabilendo un tempo utile per la fine lavori in 60 giorni, pertanto entro il 12.05.2023.

Il contratto d'appalto dei lavori di "Attuazione piano eliminazione barriere architettoniche (PEBA) – Manutenzione straordinaria marciapiedi anno 2021" è stato stipulato in data 28/03/2023, e conservato agli atti con pgn.56369/2023;



Proposta N. 2166

DETERMINA N. 1875 DEL 07/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI – ATTUAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ANNO 2021 - CUP B33D21014290004 -PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA SAF SRL DI VERONA (VR) - P.IVA 01775690231 – CIG 9520207359

Durante l'esecuzione delle opere si è riscontrata la necessità di procedere ad una variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per compensare ulteriori e diverse lavorazioni nei seguenti ambiti:

- Viale Astichello e via Santa Bertilla: realizzazione di uno strato di binder, in uniformità al tratto di marciapiede limitrofo, in quanto, durante le operazioni di scavo è stata riscontrata la mancanza del massetto;
- Ponte degli Angeli: estensione dell'intervento di ripristino della regolarità superficiale della pavimentazione in lastre di Trachite, a seguito della formazione di un avvallamento sul marciapiede nell'immediata consecutività del Ponte degli Angeli.

Le modifiche, integrazioni e varianti che si andranno a introdurre sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In particolare al comma 2: I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

lettera b): il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2166

DETERMINA N. 1875 DEL 07/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO


OGGETTO: OPERE STRADALI – ATTUAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ANNO 2021 - CUP B33D21014290004 -PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA SAF SRL DI VERONA (VR) - P.IVA 01775690231 – CIG 9520207359


Pertanto, rispetto all'importo di contratto, la maggiore spesa risulta di: € 5.804,91 pari al 7,09% in più rispetto l'importo di contratto.


Le modifiche e integrazioni come descritte sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi.


Con atto di sottomissione in data 04/05/2023 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta ad assumere l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, le opere oggetto della variante datata 04/05/2023 secondo le modalità, patti e condizioni di esecuzione descritte nel contratto principale, per l'importo di € 5.804,91 + I.V.A. al 4% e con n°1 nuovo prezzo; a seguito del suddetto incremento di spesa, il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso d'asta ammonta a € 87.683,10 di cui € 2.920,76 per oneri per la sicurezza + I.V.A al 4%


La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:


 A_Relazione variante_signed.pdf

 B_QE variante_signed.pdf

 C_quadro raffronto_signed.pdf

 D_cme variante_signed.pdf

 E_Atto_Sottomissione_signed.pdf

 F_Verbale NP_signed.pdf

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico, di cui al progetto esecutivo approvato con la sopraccitata determinazione Dirigenziale n. 2771 del 02/12/2022.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 04/05/2023.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2166

DETERMINA N. 1875 DEL 07/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI – ATTUAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ANNO 2021 - CUP B33D21014290004 -PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA SAF SRL DI VERONA (VR) - P.IVA 01775690231 – CIG 9520207359

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico, con il presente provvedimento occorre, altresì, riconoscere al Direttore dei Lavori, all'arch. FEDERICA BOVO, VIA VERDI TRIBANO (PD) - C.F. BVOFRC76S58F382B, per l'importo di € 1.433,58 (Inarcassa compresa) non soggetta ad I.V.A. per progetto perizia. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;



Proposta N. 2166

DETERMINA N. 1875 DEL 07/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI – ATTUAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ANNO 2021 - CUP B33D21014290004 -PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA SAF SRL DI VERONA (VR) - P.IVA 01775690231 – CIG 9520207359

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "ATTUAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ANNO 2021" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 5.804,91 + I.V.A. al 4%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

	DEFINITIVO	ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
A. LAVORI A BASE DI GARA				
A1 Importo lavori	€ 80 785,62	€ 81 827,11	€ 78 957,43	€ 84 762,34
A2 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1 615,71	€ 2 920,76	€ 2 920,76	€ 2 920,76
TOTALE A	€ 82 401,33	€ 84 747,87	€ 81 878,19	€ 87 683,10
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1 Spese tecniche DLL, CSP, CSE, CRE (IVA e oneri compresi)	€ 6 567,07	€ 5 353,64	€ 5 353,64	€ 5 821,81
B2 IVA 4% su A	€ 3 296,05	€ 3 389,91	€ 3 275,13	€ 3 507,32
B3 Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.				
a) comma 3 (80%)	€ 1 318,42	€ 1 355,97	€ 1 355,97	€ 1 402,93
b) comma 4 (20%)	€ 329,61	€ 338,99	€ 338,99	€ 350,73
B4 Imprevisti e arrotondamenti	€ 4 087,52	€ 3 813,62	€ 3 813,62	€ 234,11
B5 Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 2 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
B6 Ribasso d'asta			€ 2 869,68	€ 0,00
B7 Recupero IVA			€ 114,78	€ 0,00
TOTALE B	€ 17 598,67	€ 15 252,13	€ 18 121,81	€ 12 316,90
TOTALE A+B	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ 100 000,00

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 04/05/2023 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa SAF SRL di Verona (VR) - P.IVA 01775690231;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta SAF SRL di Verona (VR), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre al sopraccitato nuovo prezzo, per il maggior importo di € 5.804,91 + I.V.A. al 4%;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 6.037,11 (I.V.A. al 4% compresa), per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 150064 al capitolo 1950305 "ATTIVAZIONE PEBA - STRADE E MARCIAPIEDI" del bilancio del corrente esercizio

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2166

DETERMINA N. 1875 DEL 07/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI – ATTUAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ANNO 2021 - CUP B33D21014290004 -PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA SAF SRL DI VERONA (VR) - P.IVA 01775690231 – CIG 9520207359

finanziato con risorse proprie generali, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 2771 del 02/12/2022 citata nelle premesse;

5) di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

6) di approvare la spesa di € 1.433,58 (oneri 4% compresi), relativa alla progettazione della perizia suppletiva, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore Arch. FEDERICA BOVO, VIA VERDI TRIBANO (PD) - C.F. BVOFRC76S58F382B, per l'importo di € 468,14 (Inarcassa compresa) non soggetta ad I.V.A.;

7) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.433,58 (oneri 4% compresi), per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice 150064 al capitolo 1950305 "ATTIVAZIONE PEBA - STRADE E MARCIAPIEDI" del bilancio del corrente esercizio finanziato con risorse proprie generali, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 2771 del 02/12/2022 citata nelle premesse– CIG ZF63C2456D ;

8) di stabilire che il contratto verrà stipulato con il professionista incaricato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

9) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;



Proposta N. 2166

DETERMINA N. 1875 DEL 07/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI – ATTUAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ANNO 2021 - CUP B33D21014290004 -PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA SAF SRL DI VERONA (VR) - P.IVA 01775690231 – CIG 9520207359

12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2166

DETERMINA N. 1875 DEL 07/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: OPERE STRADALI – ATTUAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ANNO 2021 - CUP B33D21014290004 -PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA SAF SRL DI VERONA (VR) - P.IVA 01775690231 – CIG 9520207359

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2166

DETERMINA N. 1875 DEL 07/08/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: OPERE STRADALI – ATTUAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ANNO 2021 - CUP B33D21014290004 -PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA SAF SRL DI VERONA (VR) - P.IVA 01775690231 – CIG 9520207359

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
156205	2023	ATTIVAZIONE PEBA - STRADE E MARCIAPIEDI	U	10052.02.1950305	6.037,11
156206	2023	ATTIVAZIONE PEBA - STRADE E MARCIAPIEDI	U	10052.02.1950305	1.433,58

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 09/08/2023

D'AMATO RICCARDO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 6e7e6744cb7ef28fb83783cf0b2e511005f36ea8

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"