



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2506

## **DETERMINA N. 2054 DEL 08/11/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VICARIOTTO CARLO CON SEDE IN VICENZA, AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO DI REALIZZAZIONE "LIBERA PALESTRA DEL RETRONE". CUP B35B17000050004



Proposta N. 2506

**DETERMINA N. 2054 DEL 08/11/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VICARIOTTO CARLO CON SEDE IN VICENZA, AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO DI REALIZZAZIONE “LIBERA PALESTRA DEL RETRONE”. CUP B35B17000050004****IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- determina dirigenziale n. 2136 del 17.10.2017 con la quale, a seguito di procedura comparativa, è stato affidato all'arch. Liliana Dal Toso di Vicenza l'incarico della progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori di riqualificazione di spazi pubblici e aree verdi: area interna e passaggio di Via Zanardelli;
- determina dirigenziale n.2218 del 26.10.2017, a seguito di procedura comparativa, con la quale è stato affidato l'incarico del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori stessi all'arch.Alberto Albiero dello Studio AS+Architetti Associati di A.Albiero e B.Sbalchiero per l'importo complessivo di € 4.377,58, INARCASSA e I.V.A. compresi (imp.codice 118721).
- delibera della Giunta Comunale n. 159/147626 del 7.11.2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 150.000,00, I.V.A. compresa, finanziato in parte con mutuo della CDP.
- determina dirigenziale n. 1870 del 17.09.2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, così suddiviso:

A	IMPORTO LAVORI	Euro
A.1	Importo lavori	106.250,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.750,00
	<b>Totale importo a base d'asta (A)</b>	<b>110.000,00</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Euro
B.1	Allacciamenti ai pubblici servizi (I.V.A. inclusa)	600,00
B.2	Imprevisti	9.085,01
B.3a	Spese tecniche per progettazione esecutiva, DL, contabilità, CRE (comprehensive I.V.A. e INARCASSA)	10.974,19
B.3b	Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (comprehensive I.V.A. e INARCASSA)	4.440,80

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2506

**DETERMINA N. 2054 DEL 08/11/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VICARIOTTO CARLO CON SEDE IN VICENZA, AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO DI REALIZZAZIONE “LIBERA PALESTRA DEL RETRONE”. CUP B35B17000050004**

B.3c	Incentivi per funzioni tecniche (art.113, comma 3, D:Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	1.760,00
B.3d	Incentivi per funzioni tecniche (art.113, comma 4, D.Lgs.50/2016 e s.m.i.)	440,00
B.4	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	700,00
B.7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.000,00
B.8	I.V.A. (10% su A)	11.000,00
	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A + B)</b>	<b>150.000,00</b>

- determina dirigenziale n. 1870 del 17.09.2018 e determina di rettifica n. 2020 del 08.10.2018 con le quali è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OS24 classifica I<sup>a</sup> o superiore, o con in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art.90 del regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

- determina dirigenziale n.131 del 25.01.2019 con la quale l'appalto in oggetto è stato aggiudicato alla ditta Vicariotto Carlo con sede in viale Sant'Agostino 387 - Vicenza – codice fiscale VCR CRL 64M27L840C e partita I.V.A. 02242180244 per il prezzo offerto di € 99.237,50, pari al ribasso del 6,600% + € 3.750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 102.987,50 più IVA al 10%.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

A	IMPORTO LAVORI	Euro
A.1	Importo lavori	99.237,50

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2506

**DETERMINA N. 2054 DEL 08/11/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VICARIOTTO CARLO CON SEDE IN VICENZA, AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO DI REALIZZAZIONE “LIBERA PALESTRA DEL RETTRONE”. CUP B35B17000050004**

A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.750,00
	Totale importo lavori (A)	102.987,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Allacciamenti ai pubblici servizi (I.V.A. inclusa)	600,00
B.2	Imprevisti	10.485,54
B.3a	Spese tecniche per progettazione esecutiva, DL, contabilità, CRE (comprehensive I.V.A. e INARCASSA)	10.974,19
B.3b	Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (comprehensive I.V.A. e INARCASSA)	3.040,26
B.3c	Incentivi per funzioni tecniche (art.113, comma 3, D:Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	1.760,00
B.3d	Incentivi per funzioni tecniche (art.113, comma 4, D.Lgs.50/2016 e s.m.i.)	440,00
B.4	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	700,00
B.7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.000,00
B.8	I.V.A. (10% su A)	10.298,76
B.9	Ribasso d'asta (I.V.A. compresa)	7.713,75
	Totale somme a disposizione (B)	47.012,50
	<b>TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A + B)</b>	<b>150.000,00</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2506

**DETERMINA N. 2054 DEL 08/11/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VICARIOTTO CARLO CON SEDE IN VICENZA, AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO DI REALIZZAZIONE “LIBERA PALESTRA DEL RETRONE”. CUP B35B17000050004**

Secondo quanto contenuto nell'allegata relazione del Direttore dei Lavori e RUP, durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire delle lavorazioni aggiuntive e di effettuare delle modifiche alle lavorazioni e ai materiali previsti originariamente in progetto al fine di garantire una maggiore qualità all'intervento.

In particolare è stata prevista una modifica della pavimentazione dei percorsi e dell'area fitness per consentire l'accessibilità a persone con ridotta ed impossibilitata capacità motoria con la realizzazione di un'area pavimentata per la sosta delle carrozzine oltre alla modifica ed introduzione di nuovi attrezzi fitness.

Gli ulteriori interventi non alterano la natura complessiva del contratto originario e sono da riferirsi all'art.106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. perchè trattasi della stessa tipologia e nello stesso ambito di quelli di contratto e rispettano le soglie previste dalle lettere a) e b) del citato comma. I lavori sono motivati da obiettive esigenze riscontrate durante l'esecuzione, non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e sono descritti nell'allegata relazione tecnica di perizia, alla quale si rimanda per una puntuale descrizione e specifica delle opere.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare di € 7.284,29 oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A., corrispondente al 7,07% del valore contrattuale, sono contenute entro il 15% dell'importo di contratto, e quindi conformemente a quanto previsto dall'art. 106, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e rispettano altresì le condizioni dell'art. 106, comma 12 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario trovano totale copertura nella somma complessivamente stanziata per la realizzazione dell'opera e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e secondo nuovi prezzi concordati e accettati dall'aggiudicatario con apposito atto di sottomissione. In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra l'altro, dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza di alcuni siti ed evitare disagi.

La modifica contrattuale non comporta pertanto aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato,

Considerato che per i lavori inerenti alla perizia suppletiva e di modifica al contratto originario, la professionista incaricata, arch. Liliana Dal Toso, ha dovuto produrre ulteriori elaborati tecnici, risulta necessario procedere all'adeguamento dell'importo dell'incarico affidato alla professionista

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2506

**DETERMINA N. 2054 DEL 08/11/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VICARIOTTO CARLO CON SEDE IN VICENZA, AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO DI REALIZZAZIONE “LIBERA PALESTRA DEL RETRONE”. CUP B35B17000050004**

con determina n. 2218 del 26.10.2017 sopracitata e sulla base di quanto previsto dal disciplinare di incarico.

Secondo quanto contenuto nella documentazione inviata dalla professionista l'aggiornamento del compenso ammonta a € 4.440,80, oneri previdenziali e I.V.A. compresi.

L'importo è ritenuto congruo sulla base dei criteri fissati dal D.M. Giustizia 17.6.2016.

Il quadro economico di progetto viene così riformulato:

A	IMPORTO LAVORI	Euro
A.1	Importo lavori	106.521,79
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.750,00
	Totale importo lavori (A)	110.271,79
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.2	Imprevisti	8.045,78
B.3a	Spese tecniche per progettazione esecutiva, DL, contabilità, CRE (comprehensive I.V.A. e INARCASSA)	10.974,19
B.3.a1	Spese tecniche per perizia di variante (I.V.A. e INARCASSA compresi)	4.440,80
B.3b	Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (comprehensive I.V.A. e INARCASSA)	3.040,26
B.3c	Incentivi per funzioni tecniche (art.113, comma 3, D:Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	1.760,00
B.3d	Incentivi per funzioni tecniche (art.113, comma 4, D.Lgs.50/2016 e s.m.i.)	440,00
B.8	I.V.A. (10% su A)	11.027,18
B.10	Redazione perizia di variante (IVA e oneri 4% compresi)	4.440,80
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne (B)	39.728,21
	<b>TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A + B)</b>	<b>150.000,00</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2506

**DETERMINA N. 2054 DEL 08/11/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VICARIOTTO CARLO CON SEDE IN VICENZA, AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO DI REALIZZAZIONE “LIBERA PALESTRA DEL RETRONE”. CUP B35B17000050004**

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa Vicariotto Carlo con sede in viale Sant'Agostino 387 - Vicenza.

Con atto di sottomissione in data 31.07.2019 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia per l'importo di € 7.284,29 oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A., valutato in parte con i prezzi già previsti nel contratto principale e in parte con i nuovi 3 (tre) prezzi riportati nell'allegato atto di sottomissione sottoscritto il 31.07.2019 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Vicariotto Carlo. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 110.271,79, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A..

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 40 (quaranta) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

La perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica di perizia,
- computo metrico estimativo,
- quadro comparativo di confronto
- verbale di concordamento nuovi prezzi,
- atto di sottomissione,
- elaborati grafici.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica da riconoscere alla ditta appaltatrice ammonta a complessivi € 8.012,71, I.V.A. compresa, e viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione di cui al progetto approvato con la sopra riportata determinazione dirigenziale n.1870 del 17.9.2018.

Preso atto che tale variante è da ritenersi autorizzata dal RUP come da relazione agli atti.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2019-2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2506

**DETERMINA N. 2054 DEL 08/11/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VICARIOTTO CARLO CON SEDE IN VICENZA, AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO DI REALIZZAZIONE “LIBERA PALESTRA DEL RETRONE”. CUP B35B17000050004**

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1) di approvare, ai sensi dell'art.106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di realizzo “Libera Palestra del Retrone”, dell'importo di € 7.284,29 comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A.10% (CIG 7575619E8D);

2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'adeguamento dell'importo dell'incarico della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, affidato con determina dirigenziale 2218 del 26.10.2017, citata in premessa, all'arch. Liliana Dal Toso per € 4.440,80, compresi oneri previdenziali 4% ed IVA 22% (CIG Z1D203EAFF);

3) di dare atto che, a seguito di quanto previsto ai punti 1) e 2), l'importo complessivo di progetto rimane inalterato e risulta così suddiviso:

A	IMPORTO LAVORI	Euro
A.1	Importo lavori	106.521,79
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.750,00
	Totale importo lavori (A)	110.271,79
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.2	Imprevisti	8.045,78
B.3a	Spese tecniche per progettazione esecutiva, DL, contabilità, CRE (comprensive I.V.A. e INARCASSA)	10.974,19
B.3.a1	Spese tecniche per perizia di variante (I.V.A. e INARCASSA compresi)	4.440,80
B.3b	Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di	3.040,26

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*





Proposta N. 2506

**DETERMINA N. 2054 DEL 08/11/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VICARIOTTO CARLO CON SEDE IN VICENZA, AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO DI REALIZZAZIONE “LIBERA PALESTRA DEL RETRONE”. CUP B35B17000050004**

	esecuzione (comprehensive I.V.A. e INARCASSA)	
B.3c	Incentivi per funzioni tecniche (art.113, comma 3, D:Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	1.760,00
B.3d	Incentivi per funzioni tecniche (art.113, comma 4, D.Lgs.50/2016 e s.m.i.)	440,00
B.8	I.V.A. (10% su A)	11.027,18
B.10	Redazione perizia di variante (IVA e oneri 4% compresi)	4.440,80
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne (B)	39.728,21
	<b>TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A + B)</b>	<b>150.000,00</b>

4) di approvare l'allegato verbale di concordamento nuovi 3 (tre prezzi) (indicati al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara) e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 31.07.2019 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Vicariotto Carlo con sede in viale Sant'Agostino 387 - Vicenza.

5) di riconoscere all'impresa per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 40 (quaranta) per l'ultimazione dei lavori dalla data prevista nel contratto;

6) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta Vicariotto Carlo con sede in viale Sant'Agostino 387 - Vicenza – codice fiscale VCR CRL 64M27L840C e partita I.V.A. 02242180244, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 7.284,29 comprensivo degli oneri per la sicurezza + I.V.A., rideterminando in € 110.271,79 comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. il nuovo importo contrattuale;

7) di dare atto che la somma complessiva da riconoscere alla ditta ditta Vicariotto Carlo, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo è pari a € 8.012,71 I.V.A. compresa e trova copertura all'impegno codice 124920 del capitolo 1400202 "Progetto partecipativo patrimonio comunale" del bilancio del corrente esercizio finanziato con proventi da vendita azioni autostrada dove la somma risulta vincolata con la determina dirigenziale n.1870 del 17.9.2018 citata nelle premesse;

8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 2506

**DETERMINA N. 2054 DEL 08/11/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VICARIOTTO CARLO CON SEDE IN VICENZA, AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO DI REALIZZAZIONE “LIBERA PALESTRA DEL RETRONE”. CUP B35B17000050004**

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )			
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021	
1400202	124920	competenza: 8.012,71			
		cassa: 8.012,71			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
<b>TOTALE</b>		<b>competenza: 8.012,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa: 8.012,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2506

**DETERMINA N. 2054 DEL 08/11/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VICARIOTTO CARLO CON SEDE IN VICENZA, AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO DI REALIZZAZIONE “LIBERA PALESTRA DEL RETRONE”. CUP B35B17000050004**

9) di dare atto che la spesa di € 4.440,80 oneri fiscali e I.V.A compresi, per le spese tecniche di cui al punto 2) del presente provvedimento trova copertura nell'impegno cod. . 124920 al capitolo 1400202 “Progetto partecipativo patrimonio comunale” del bilancio del corrente esercizio finanziato con proventi da vendita azioni autostrada dove la somma risulta vincolata con la determina dirigenziale n.1870 del 17.9.2018 citata nelle premesse;

10) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 2506

**DETERMINA N. 2054 DEL 08/11/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VICARIOTTO CARLO CON SEDE IN VICENZA, AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO DI REALIZZAZIONE “LIBERA PALESTRA DEL RETRONE”. CUP B35B17000050004**



Proposta N. 2506

**DETERMINA N. 2054 DEL 08/11/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VICARIOTTO CARLO CON SEDE IN VICENZA, AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO DI REALIZZAZIONE “LIBERA PALESTRA DEL RETRONE”. CUP B35B17000050004**

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )			
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021	
1400202	124920	competenza: 4.440,80			
		cassa: 4.440,80			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
<b>TOTALE</b>		<b>competenza: 4.440,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa: 4.440,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2506

**DETERMINA N. 2054 DEL 08/11/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VICARIOTTO CARLO CON SEDE IN VICENZA, AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO DI REALIZZAZIONE “LIBERA PALESTRA DEL RETRONE”. CUP B35B17000050004**

11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

13) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2506

**DETERMINA N. 2054 DEL 08/11/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VICARIOTTO CARLO CON SEDE IN VICENZA, AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO DI REALIZZAZIONE “LIBERA PALESTRA DEL RETRONE”. CUP B35B17000050004**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 08/11/2019 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2506

## DETERMINA N. 2054 DEL 08/11/2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

**Oggetto:** PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VICARIOTTO CARLO CON SEDE IN VICENZA, AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO DI REALIZZAZIONE "LIBERA PALESTRA DEL RETRONE". CUP B35B17000050004

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
131827	2019	PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE	U	01052.02.1400202	8.012,71
131828	2019	PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE	U	01052.02.1400202	4.440,80

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 13/11/2019

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 53fba8518c4de05e38b9a317e41ca941ac84547b

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"