



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 240

## DETERMINA N. 173 DEL 30/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN AFFIANCAMENTO AL PONTE STRADALE LUNGO LA SR 11 VERSO PADOVA PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA ROGGIA TRIBOLO IN PROSSIMITÀ DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI). CUP B31B17000850004 CIG 7337037A76.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0017717/2019 del 04/02/2019  
Firmatario: CARLO ANDRIOLO



Proposta N. 240

**DETERMINA N. 173 DEL 30/01/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN AFFIANCAMENTO AL PONTE STRADALE LUNGO LA SR 11 VERSO PADOVA PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA ROGGIA TRIBOLO IN PROSSIMITA' DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI). CUP B31B17000850004 CIG 7337037A76.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti di cui all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 226/167783 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di una passerella ciclopedonale in affiancamento al ponte stradale lungo la SR11 verso Padova per l'attraversamento della Roggia Tribolo in prossimità del Comune di Torri di Quartesolo dell'importo complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa), finanziato per € 100.000 con ricavi da vendita azioni società autostrada e per € 100.000,00 con contributo concesso dalla provincia di Vicenza con proprio decreto n° 84 del 25/10/2017;
- determina dirigenziale a contrarre n. 2845 del 28/12/2017 che approva il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa);
- determina dirigenziale n. 653 del 23/03/2018 con la quale l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 33 comma 1) del D.Lgs. 50/2016e s.m.i., alla RTI tra MILAN Luigi srl Via Fiocco 165 di Giacciano con Baruchella (RO) P.IVA 01130520297 (ditta mandataria) e COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO srl Via IV Novembre 1232 Vò (PD) P.IVA 03274590284 (ditta mandante), per il prezzo offerto per il prezzo offerto di € 132.661,40, pari al ribasso del 14,412% + € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 136.661,40 più IVA al 10%, per un totale di € 150.327,54;
- contratto che è stato sottoscritto in data 22/05/18 N. 2.149 di Racc. e N. 28.426 di Rep. S.

Durante l'esecuzione dei lavori, come descritto nella relazione del direttore dei lavori acquisita al n. di PG 9205 del 18/01/2019, agli atti, si è rivelato utile prevedere alcune lavorazioni supplementari, definite in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento, strettamente connesse all'intervento principale e non separabili dallo stesso.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 240

**DETERMINA N. 173 DEL 30/01/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN AFFIANCAMENTO AL PONTE STRADALE LUNGO LA SR 11 VERSO PADOVA PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA ROGGIA TRIBOLO IN PROSSIMITÀ DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI). CUP B31B17000850004 CIG 7337037A76.**

Le opere di completamento proposte mirano quindi a rendere più funzionale l'opera nel tratto in cui sussiste Si prevede quindi

- miglioramento del piano viario, lato Padova, mediante la posa di materiale arido interposto a teli di rinforzo;
- miglioramento della rampa, lato Vicenza, mediante la formazione di una terra armata per creare il nuovo versante "in quota";
- Posa, sui 2 muri di imbocco e di sbocco della passerella, di idoneo parapetto in acciaio e nella zona lato Vicenza posa di staccionata di contenimento data l'altezza della passerella rispetto il piano campagna sottostante;
- Pulizia del fosso sottostante la passerella metallica;
- Integrazione e miglioramento della segnaletica

In relazione alle specifiche discipline dettate dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e smi in merito alla modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, si precisa quanto segue:

- la modifica al contratto, derivante dal disporre i lavori di cui alla relazione del direttore dei lavori acquisita al n. di PG 9205 del 18/01/2019, viene autorizzata dal Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione della relazione medesima, agli atti (comma 1, numero 1, primo capoverso dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e smi);
- la modifica del contratto, per la tipologia e la natura tecnica ed amministrativa delle lavorazioni disposte, non costituisce variante in corso d'opera, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi e con i conseguenti effetti di cui al comma 14 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi;
- la modifica del contratto avviene per l'esecuzione di lavori supplementari, come descritti nella richiamata relazione, che si sono resi necessari e che non erano inclusi nell'appalto iniziale, senza una nuova procedura di affidamento in quanto il cambiamento del contraente produrrebbe entrambi gli effetti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e smi. Ciò sulla base sia di valutazioni di carattere tecnico (esecuzione contestuale ai lavori principali, medesima ditta presente in cantiere, riduzione dei costi e tempi di esecuzione, stesse prescrizioni in materia di sicurezza, la

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 240

**DETERMINA N. 173 DEL 30/01/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN AFFIANCAMENTO AL PONTE STRADALE LUNGO LA SR 11 VERSO PADOVA PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA ROGGIA TRIBOLO IN PROSSIMITA' DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI). CUP B31B17000850004 CIG 7337037A76.**

tempestività dell'esecuzione, medesima tipologia di lavorazioni e materiali) che amministrativo (riproposizione del medesimo ribasso presentato in sede di offerta);

- la modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento rientra altresì pienamente nelle previsioni di cui alla lettera e) del medesimo comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi, con piena rispondenza al criterio di "modifica non sostanziale" ai sensi del comma 4 del medesimo art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi. La modifica infatti non introduce condizioni che avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi all'offerta o che avrebbero attirato ulteriori partecipanti (lettera a); l'equilibrio economico del contratto viene rispettato e ciò anche sulla base della disponibilità dell'Impresa aggiudicataria di svolgere i lavori supplementari alle medesime condizioni offerte per il contratto in essere (lettera b); la modifica non estende inoltre notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, sia in termini di valore assoluto che di tipologia delle lavorazioni, che sono riproposizione quantitativa di lavorazioni previste nel contratto principale (lettera c); il contraente resta il medesimo del contratto principale, non essendovi una nuova procedura di aggiudicazione o una sostituzione ai sensi del comma 1, lettera d) dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi (lettera d);
- la modifica del contratto rispetta pur sempre comunque i limiti di aumento del prezzo di cui al comma 7 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi;

Il relazione alla modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento vengono inoltre rispettati i principi generali di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

- principio di economicità;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei;
- principio di tempestività.

Come indicato nella relazione del Direttore dei Lavori, acquisita al n. PG 9205 del 18/01/2019, agli atti, il RTI tra l'impresa mandataria MILAN Luigi srl e l'impresa mandante COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO srl, ha manifestato la disponibilità ad eseguire i lavori sopra

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 240

**DETERMINA N. 173 DEL 30/01/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN AFFIANCAMENTO AL PONTE STRADALE LUNGO LA SR 11 VERSO PADOVA PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA ROGGIA TRIBOLO IN PROSSIMITÀ DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI). CUP B31B17000850004 CIG 7337037A76.**

descritti, per l'importo complessivo di € 27.263,78 + IVA 10%, al netto del medesimo ribasso d'asta del 14,412% applicato dalla RTI in sede di gara per l'aggiudicazione dei lavori principali, confermando altresì tutte le ulteriori discipline generali e particolari, del contratto principale, come sottoscritto in data 22/05/2018 N. 2.149 di Racc. e N. 28.426 di Rep. S. L'importo dei lavori aggiuntivi è ritenuto congruo dal Responsabile Unico del Procedimento, sulla base dell'utilizzo dei medesimi prezzi unitari offerti in sede di gara per i lavori principali. Non sono infatti contemplati nuovi prezzi e relativi verbali di concordamento e atto di sottomissione.

Ai fini dell'esecuzione di tali opere aggiuntive si prevede che le stesse vengano eseguite in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, dalla data di comunicazione dell'affidamento.

Rilevato che l'impresa MILAN Luigi srl è in possesso di DURC regolare (INAIL 14153193 del 26/11/2018) e l'impresa COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO srl è in possesso di DURC regolare (INAIL\_13524111 del 20/10/2018), e ambedue le imprese sono in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi, accertati in fase di aggiudicazione dei lavori principali, e di SOA adeguata;

Considerato che la spesa complessiva di € 29.990,16 (IVA 10% compresa) rientra nel quadro economico tra le somme a disposizione del progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale n. 2845 del 28/12/2017, sopra richiamata;

Precisato che la modifica del contratto con il RTI tra MILAN Luigi srl e COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO srl sarà concluso per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/2016 e smi, e che assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

Trattandosi di modifica contrattuale con rideterminazione del quadro economico dei lavori, viene confermato il CIG relativo all'affidamento originario (**CIG 7337037A76**).



Proposta N. 240

**DETERMINA N. 173 DEL 30/01/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN AFFIANCAMENTO AL PONTE STRADALE LUNGO LA SR 11 VERSO PADOVA PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA ROGGIA TRIBOLO IN PROSSIMITA' DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI). CUP B31B17000850004 CIG 7337037A76.**

Valutato altresì che, secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico, risulta necessario procedere all'adeguamento delle competenze professionali dovute al progettista e direttore dei lavori, all'ing. Alberto Celsan dello studio GEOSOLUZIONI ENGINEERING srl di Vicenza, dell'importo di € 1.300,00 + INARCASSA 4% e IVA 22% complessivamente € 1.586,00, ritenuto congruo, in quanto calcolato sull'importo dei lavori aggiuntivi con applicazione del medesimo sconto del 11,00%, indicato dal professionista in sede di offerta (**CIG ZD321629FB**);

Considerato che la suddetta spesa complessiva € 1.586,00 (INARCASSA 4% e IVA 22% comprese) trova capienza all'interno delle somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale n. 2845 del 28/12/2017, sopra richiamata; Richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D. Lgs. 165/2001 e che la violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 06 febbraio 2018 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;



Proposta N. 240

**DETERMINA N. 173 DEL 30/01/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN AFFIANCAMENTO AL PONTE STRADALE LUNGO LA SR 11 VERSO PADOVA PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA ROGGIA TRIBOLO IN PROSSIMITA' DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI). CUP B31B17000850004 CIG 7337037A76.**

**DETERMINA**

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e smi e per le motivazioni esposte in premessa, la modifica al contratto principale dei lavori di realizzazione di una passerella ciclopedonale in affiancamento al ponte stradale lungo la SR11 verso Padova per l'attraversamento della Roggia Tribolo in prossimità del Comune di Torri di Quartesolo dell'importo di complessivo di € 27.263,78 + IVA 10%;
- 2) di procedere, per le motivazioni espresse in in premessa, all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite il RTI tra MILAN Luigi srl Via Fiocco 165 di Giacciano con Baruchella (RO) P.IVA 01130520297 (ditta mandataria) e COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO srl Via IV Novembre 1232 Vò (PD) P.IVA 03274590284 (ditta mandante), per l'importo complessivo di € 27.263,78 + IVA 10% e alle condizioni tutte indicate nella relazione del Direttore dei lavori acquisita al n. di PG 9205 del 18/01/2019 e autorizzata dal Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione della relazione medesima, agli atti, (comma 1, numero 1, primo capoverso dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi);
- 3) di dare atto che la spesa complessiva € 29.990,16 (IVA 10% compresa) trova copertura nell'impegno codice n. 119587 al capitolo 1951200 "Piste ciclabili con relative attrezzature e segnaletica" del bilancio del corrente esercizio, finanziato ricavi da vendita azioni società autostrada dove rientra nella la somma è stata vincolata con determina dirigenziale n. 2845 del 28/12/2017, richiamata in premessa; **CIG 7337037A76**
- 4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 240

**DETERMINA N. 173 DEL 30/01/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106  
 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA  
 CICLOPEDONALE IN AFFIANCAMENTO AL PONTE STRADALE LUNGO LA SR 11 VERSO PADOVA PER  
 L'ATTRAVERSAMENTO DELLA ROGGIA TRIBOLO IN PROSSIMITA' DEL COMUNE DI TORRI DI  
 QUARTESOLO (VI). CUP B31B17000850004 CIG 7337037A76.**

		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )				
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021		
1951200	119587	competenza: 29.990,16				
		cassa: 29.990,16				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
<b>TOTALE</b>		<b>competenza: 29.990,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa: 29.990,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .  
 L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 240

**DETERMINA N. 173 DEL 30/01/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN AFFIANCAMENTO AL PONTE STRADALE LUNGO LA SR 11 VERSO PADOVA PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA ROGGIA TRIBOLO IN PROSSIMITÀ DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI). CUP B31B17000850004 CIG 7337037A76.**

- 5) di stabilire che la modifica al contratto con il RTI tra l'impresa mandataria MILAN Luigi srl e l'impresa mandante COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO srl, come sottoscritto in data 22/05/2018 N. 2.149 di Racc. e N. 28.426 di Rep. S., verrà concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come previsto dall'art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/2016 e smi;
- 6) di riconoscere all'impresa per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) per l'ultimazione dei lavori dalla data di comunicazione dell'affidamento;
- 7) di dare atto che il RTI tra l'impresa mandataria MILAN Luigi srl e l'impresa mandante COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO srl, assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 8) di stabilire che il pagamento al RTI tra l'impresa mandataria MILAN Luigi srl e l'impresa mandante COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO srl, verrà effettuato in un'unica soluzione, a lavori ultimati e ritenuti regolarmente eseguiti;
- 9) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 62/2013 relative al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001" e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 28/1/2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
- 10) di approvare la spesa di € 1.586,00 (INARCASSA 4% e IVA 22% comprese), rientrante nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione e da riconoscere, come indicato in premessa, al progettista e Direttore dei lavori ing. Alberto Celsan dello studio GEOSOLUZIONI ENGINEERING srl di Vicenza **CIG ZD321629FB**;
- 11) di dare atto che la spesa di € 1.586,00 (INARCASSA 4% e IVA 22% comprese) trova copertura nell'impegno codice n. 119587 al capitolo 1951200 "Piste ciclabili con relative

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 240

**DETERMINA N. 173 DEL 30/01/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN AFFIANCAMENTO AL PONTE STRADALE LUNGO LA SR 11 VERSO PADOVA PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA ROGGIA TRIBOLO IN PROSSIMITÀ DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI). CUP B31B17000850004 CIG 7337037A76.**

attrezzature e segnaletica” del bilancio del corrente esercizio, finanziato ricavi da vendita azioni società autostrada dove rientra nella la somma è stata vincolata con determina dirigenziale n. 2845 del 28/12/2017, richiamata in premessa;

- 12) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 240

**DETERMINA N. 173 DEL 30/01/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106  
COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA  
CICLOPEDONALE IN AFFIANCAMENTO AL PONTE STRADALE LUNGO LA SR 11 VERSO PADOVA PER  
L'ATTRAVERSAMENTO DELLA ROGGIA TRIBOLO IN PROSSIMITÀ DEL COMUNE DI TORRI DI  
QUARTESOLO (VI). CUP B31B17000850004 CIG 7337037A76.**



Proposta N. 240

**DETERMINA N. 173 DEL 30/01/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN AFFIANCAMENTO AL PONTE STRADALE LUNGO LA SR 11 VERSO PADOVA PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA ROGGIA TRIBOLO IN PROSSIMITA' DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI). CUP B31B17000850004 CIG 7337037A76.**

		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )				
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021		
1951200	119587	competenza: 1.586,00				
		cassa: 1.586,00				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
<b>TOTALE</b>		<b>competenza: 1.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa: 1.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Proposta N. 240

**DETERMINA N. 173 DEL 30/01/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN AFFIANCAMENTO AL PONTE STRADALE LUNGO LA SR 11 VERSO PADOVA PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA ROGGIA TRIBOLO IN PROSSIMITÀ DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI). CUP B31B17000850004 CIG 7337037A76.**

- 13) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza;
- 14) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 15) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.



Proposta N. 240

**DETERMINA N. 173 DEL 30/01/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106  
COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA  
CICLOPEDONALE IN AFFIANCAMENTO AL PONTE STRADALE LUNGO LA SR 11 VERSO PADOVA PER  
L'ATTRAVERSAMENTO DELLA ROGGIA TRIBOLO IN PROSSIMITA' DEL COMUNE DI TORRI DI  
QUARTESOLO (VI). CUP B31B17000850004 CIG 7337037A76.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del  
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data  
29/01/2019 da Carla Poloniato con parere favorevole.  
Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 240

## DETERMINA N. 173 DEL 30/01/2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN AFFIANCAMENTO AL PONTE STRADALE LUNGO LA SR 11 VERSO PADOVA PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA ROGGIA TRIBOLO IN PROSSIMITÀ DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI). CUP B31B17000850004 CIG 7337037A76.

### PARERE art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	CAPITOLO	IMPORTO
127158	2019	PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA	10052.02.195120 0	29.990,16
127159	2019	PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA	10052.02.195120 0	1.586,00

La presente determinazione è: **REGOLARE**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste/non esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

**LA PO DI RAGIONERIA**

Vicenza, 04/02/2019

Lorella Sorgato

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : d144df864a22d9eb5fa53a50ec17c5653ab2d7cb

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Carla Poloniato

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 240

## DETERMINA N. 173 DEL 30/01/2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

**Oggetto:** MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN AFFIANCAMENTO AL PONTE STRADALE LUNGO LA SR 11 VERSO PADOVA PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA ROGGIA TRIBOLO IN PROSSIMITÀ DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI). CUP B31B17000850004 CIG 7337037A76.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
127158	2019	PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA	U	10052.02.1951200	29.990,16
127159	2019	PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA	U	10052.02.1951200	1.586,00

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 04/02/2019

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : d144df864a22d9eb5fa53a50ec17c5653ab2d7cb

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Carla Poloniato

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"