



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1550

## DETERMINA N. 1440 DEL 08/06/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT. C) E E) E COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. CUP B37H15001640002 LAVORI INTEGRATIVI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IDONEA ALL'ALLESTIMENTO DELLA SEDE MUSEALE – CIG 9792336B4B.



Proposta N. 1550

**DETERMINA N. 1440 DEL 08/06/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT. C) E E) E COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. CUP B37H15001640002 LAVORI INTEGRATIVI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IDONEA ALL'ALLESTIMENTO DELLA SEDE MUSEALE – CIG 9792336B4B.

**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- con determina dirigenziale n. 1689 del 19/09/2019, sono stati affidati i lavori di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Chiericati, sede del Museo Civico - Ala ottocentesca - 2° lotto - Stralcio B al RTI formato da CO.I.MA srl, di Camisano Vicentino (VI); GHELLER srl, di Solagna (VI); SO.GE.DI.CO srl, di Marghera (VE) con ribasso del 21,118 %, per un importo contrattuale pari a € 1.495.372,90 + I.V.A. (oneri per la sicurezza compresi), come riportato nel quadro economico aggiornato:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO CONTRATTO		EURO
A	LAVORI	
1	LAVORI	1.455.372,90
2	ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso	40.000,00
	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 1.495.372,90</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
1	IMPREVISTI - iva esclusa	21.080,00
2	LAVORI IN ECONOMIA - iva esclusa	74.985,87
3	ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI	2.500,00
4	ACQUISIZIONI - INDENNIZZI	14.000,00
5	FONDO RISORSE FINANZIARIE art.113 d.lgs.50/16 comma 3	30.160,00
6	FONDO RISORSE FINANZIARIE art.113 d.lgs.50/16 comma 4	7.540,00
7	SPESE SUPPORTO AL RUP (fase definitiva ed esecutiva)	12.072,92
8	SPESE TECNICHE PER GEOLOGO	1.970,00
9	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA,	45.741,91
	SPESE TECNICHE per la verifica vulnerabilità sismica	29.107,55
10	SPESE TECNICHE DL E COORD. SICUREZZA ESECUZIONE	85.310,69
11	SPESE TECNICHE PER COLLAUDO STATICO E TECNICO	20.000,00
12	SPESE PER ACCERTAMENTI, ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, INDAGINI	9.191,48
13	CONTRIBUTI PREV. 2% geologo	39,40
14	CNPAIA (4% Su spese tecniche B8-B9-B10-B11)	7.206,41
15	IVA 22% su spese tecniche e lavori in economia (parte), allacciamenti, acquisizioni, indagini e accertamenti	60.341,97
16	IVA 10% (su A+B1+B2+ribasso) E ARROTONDAMENTI	193.751,80
17	RIBASSO -21,118%	389.627,10
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 1.004.627,10</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>	<b>€ 2.500.000,00</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1550

**DETERMINA N. 1440 DEL 08/06/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT. C) E E) E COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. CUP B37H15001640002 LAVORI INTEGRATIVI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IDONEA ALL'ALLESTIMENTO DELLA SEDE MUSEALE – CIG 9792336B4B.

- il contratto d'appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato in data 11/12/2019 tra il Comune di Vicenza e l'Impresa CO.I.MA. S.r.l. di Camisano Vicentino (VI) (capogruppo mandataria) con n. di Raccolta 2316 e n. di Repertorio S 28593;
- con determina dirigenziale n.1466 del 26/08/2020 veniva approvata la **variante n. 1**, per l'importo aggiuntivo di € 132.322,12, compresi ulteriori oneri della sicurezza Covid, con un'incidenza sull'importo di contratto inferiore al 10% e per un importo complessivo di € 1.627.695,02 I.V.A. esclusa, come riportato nel quadro economico aggiornato:



Proposta N. 1550

**DETERMINA N. 1440 DEL 08/06/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT. C) E E) E COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. CUP B37H15001640002 LAVORI INTEGRATIVI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IDONEA ALL'ALLESTIMENTO DELLA SEDE MUSEALE – CIG 9792336B4B.

A	LAVORI	EURO
1	Lavori a misura e a corpo	1.552.925,71
2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	74.769,31
	<b>TOTALE A</b>	<b>1.627.695,02</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	
1	Imprevisti - I.V.A. 10% esclusa	21.080,00
2	Lavori in economia - I.V.A. 10% e 22% esclusa	205,87
3	Allacciamenti pubblici servizi	2.500,00
4	Acquisizioni - Indennizzi	14.000,00
5	Fondo risorse finanziarie Art.113 D. Lgs.50/16 Comma 3	32.277,15
	Fondo risorse finanziarie Art.113 D. Lgs.50/16 Comma 4	8.069,29
6	Spese supporto al RUP (fase definitiva ed esecutiva)	12.072,92
7	Spese tecniche per geologo	1.970,00
8	Spese tecniche per progettazione esecutiva impiantistica strutturale - aggiornamento pratica CPI	45.741,91
9	Spese tecniche per la verifica vulnerabilità sismica	29.107,55
10	a) Spese tecniche DL e coord. sicurezza esecuzione	85.310,89
	b) Spese tecniche variante	11.231,87
11	Spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo	20.000,00
12	Spese per accertamenti, accertamenti di laboratorio, indagini	9.191,48
13	Contributi prev. 2% geologo	39,40
14	CNPAA (4% su spese tecniche B8-B9-B10-B11)	7.655,68
15	I.V.A. 22% su lavori in economia (parte), allacciamenti, acquisizioni, indagini e accertamenti, spese tecniche	63.561,82
16	I.V.A. 10% (su A+B1+B2+ribasso) e arrotondamenti	191.562,68
17	ribasso (-21,118%)	242.726,67
	<b>TOTALE B</b>	<b>872.304,98</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>	<b>2.500.000,00</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1550

**DETERMINA N. 1440 DEL 08/06/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT. C) E E) E COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. CUP B37H15001640002 LAVORI INTEGRATIVI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IDONEA ALL'ALLESTIMENTO DELLA SEDE MUSEALE – CIG 9792336B4B.

- con Verbale in data 31 Agosto 2020 è stata effettuata la consegna definitiva dei lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50 del 2016 e dell'Art. 05, comma 9 del Decreto 07 marzo 2018, n. 49;
- con determina dirigenziale n. 1622 del 14/07/2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere c) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la **variante 2** di “restauro e risanamento conservativo di Palazzo Chiericati, sede del Museo Civico, ala ottocentesca – 2° lotto – stralcio B” composta dagli elaborati come elencati in premessa, dell'importo di € 118.761,03 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10% come riportato nel quadro economico aggiornato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO VARIANTE n.2		
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>€ 1.746.456,05</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	
1	Imprevisti - iya esclusa	€ 21.080,00
2	Lavori in Economia - iya esclusa	€ 73.705,87
3	Allacciamenti pubblici servizi - iya esclusa	€ 2.500,00
4	Acquisizioni - indennizzi	€ 24.000,00
5	Fondo Risorse Finanziarie art.113 d.lgs. 50/16 comma 3	€ 34.177,32
	Fondo Risorse Finanziarie art.113 d.lgs. 50/16 comma 4	€ 8.544,34
6	Spese Supporto al Rup (fase definitiva ed esecutiva)	€ 12.072,92
7	Spese tecniche per geologo	€ 1.970,00
8	Spese tecniche per progettazione esecutiva	€ 45.741,91
9	Spese Tecniche per la verifica vulnerabilità sismica	€ 29.107,55
10	Spese tecniche DL, direzione operativa strutture e CSE	€ 111.470,00
11	Spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 16.039,00
12	Spese per accertamenti, accertamenti di laboratorio, indagini	€ 9.691,48
13	Contributi previdenziali Geologi ed Inarcassa	€ 8.133,74
14	IVA 22% su lavori in economia (parte), indagini e accertamenti, spese tecniche	€ 68.380,94
15	IVA 10% (su lavori e lavori agg. parte illuminazione) e arrotondamenti	€ 188.928,88
16	Economia residua da ribasso d'asta	€ 98.000,00
		<b>€ 753.543,95</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>	<b>€ 2.500.000,00</b>

- con determinazione dirigenziale n. 2406 del 25/10/2022 è stata approvata, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, la revisione dei prezzi in deroga alle specifiche clausole contrattuali dei “Lavori di restauro e

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 1550

**DETERMINA N. 1440 DEL 08/06/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT. C) E E) E COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. CUP B37H15001640002 LAVORI INTEGRATIVI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IDONEA ALL'ALLESTIMENTO DELLA SEDE MUSEALE – CIG 9792336B4B.

risanamento conservativo di Palazzo Chiericati, sede del Museo Civico, ala ottocentesca – 2° lotto – stralcio B”, con la ditta CO.I.MA – COSTRUZIONI IDRAULICHE MARANGONI s.r.l., di Camisano Vicentino (VI), in qualità di Capogruppo Mandataria del RTI CO.I.MA SRL – GHELLER SRL – SO.GE.DI.CO SRL, per l’importo di € 82.700,00 oltre I.V.A. al 10%;

- con determina n. 3074 del 28/12/2022 è stata approvata la revisione dei prezzi ai sensi dell’art.26 D.Lgs. 50/2016 relativa al SAL straordinario n.2 per l’importo di € 63.100,00 + I.V.A. 10%, a valere su impegno extra progetto;

**visto** che, con verbale in data 16 gennaio 2023, è stata ordinata la sospensione parziale dei lavori per la necessità di elaborare una nuova variante di assestamento finale dovuta alle variazioni introdotte per far fronte alle interferenze con le ultime modifiche apportate al progetto di allestimento in corso di realizzazione e che il tempo utile rimanente per l’ultimazione dei lavori era di 15 giorni lavorativi;

**verificato** che, le modifiche e integrazioni sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e in particolare:

- al comma 1, lettera e), in quanto modifiche non sostanziali (migliorie):
  - la revisione e redistribuzione degli elementi finali dell’impianto aeraulico;
  - la realizzazione delle botole di ispezione sui controsoffitti in cartongesso del piano Nobile;
  - degli interventi mirati al miglioramento della protezione alle intemperie dei fori finestra, con la realizzazione dei contorni dei fori in lastre resistenti all’azione dell’acqua piovana, con la formazione di raccordi in malta tra i serramenti e i davanzali in pietra e con l’adeguamento del traverso inferiore dei serramenti;
  - il restauro architettonico del prospetto prospiciente Corso Palladio;
  - la costruzione di una doppia struttura di supporto in acciaio per l’impianto ascensore, all’interno del vano esistente (lato cortile nord);
- al comma 1, lettera c) nonché dell’art. 149, comma 2, in quanto varianti ammesse a seguito di circostanze imprevisti e imprevedibili:
  - l’adeguamento dell’impianto elettrico in funzione del nuovo progetto di allestimento;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"





Proposta N. 1550

**DETERMINA N. 1440 DEL 08/06/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT. C) E E) E COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. CUP B37H15001640002 LAVORI INTEGRATIVI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IDONEA ALL'ALLESTIMENTO DELLA SEDE MUSEALE – CIG 9792336B4B.

- la formazione di un nuovo cavedio impiantistico sul locale N.07, accessibile tramite una porta a filo muro;
- al comma 2, lettera b), in quanto modifiche non sostanziali:
  - l'eliminazione dell'intervento, previsto nella variante n.2, di estensione del contratto al cavedio della zona di risalita impianti (scala di servizio);

**dato atto** che,

- in data 15 marzo 2023, è stato firmato l'Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi, con il quale l'impresa appaltatrice si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di variante di cui sopra per l'importo di € **160.267,83** I.V.A. esclusa (comprensivo degli oneri della sicurezza aggiuntivi pari a € 31,333,50) per un importo totale complessivo di € **1.906.732,88** + I.V.A.; tale importo aggiuntivo comporta un aumento complessivo dell'importo di contratto pari al 9%, rientrante nel quinto d'obbligo di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per cui vengono applicate le stesse condizioni contrattuali;
- il nuovo quadro economico risulta il seguente:



Proposta N. 1550

**DETERMINA N. 1440 DEL 08/06/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT. C) E E) E COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. CUP B37H15001640002 LAVORI INTEGRATIVI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IDONEA ALL'ALLESTIMENTO DELLA SEDE MUSEALE – CIG 9792336B4B.

**QUADRO ECONOMICO PROGETTO VARIANTE n.3**

<b>LAVORI</b>	
Lavori a corpo e a misura	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
<b>TOTALE A</b>	<b>1.906.723,88</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	
Imprevisti - <u>iva</u> esclusa	€ 0,00
Lavori in Economia - <u>iva</u> esclusa	€ 49.282,87
Allacciamenti pubblici servizi - <u>iva</u> esclusa	€ 0,00
Acquisizioni - indennizzi	€ 16.766,07
Fondo Risorse Finanziarie art.113 d.lgs 50/16 comma 3	€ 45.927,02
Fondo Risorse Finanziarie art.113 d.lgs 50/16 comma 4	
Spese Supporto al Rip (fase definitiva ed esecutiva)	€ 12.072,92
Spese tecniche per geologo	€ 1.970,00
Spese tecniche per progettazione esecutiva	€ 45.741,91
Spese Tecniche per la verifica vulnerabilità sismica	€ 29.107,55
Spese tecniche DL, direzione operativa strutture e CSE	€ 111.470,00
Spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 16.039,00
Spese per accertamenti, accertamenti di laboratorio, indagini	€ 9.691,48
Contributi previdenziali Geologi ed Inarcassa	€ 8.274,34
IVA 22% su lavori in economia (parte), indagini e accertamenti, spese tecniche	61.151,88
IVA 10% (su lavori e parte lavori in economia) e arrotondamenti	€ 191.241,09
Economia residua da ribasso d'asta	€ 0,00
<u>SAL STRAORDINARIO 1 iva inclusa</u>	€ 90.970,00
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 689.706,12</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>	<b>€ 2.596.430,00</b>

- ai sensi dell'art. 8, comma 5 del D.M. 7 marzo 2018, con l'Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sopra citato, che si allega al presente provvedimento, vengono anche concordati e accettati n. 64 nuovi prezzi, al netto del ribasso contrattuale del 21,118 % offerto in sede di gara; tale modifica contrattuale non eccede il 50% del valore iniziale del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- la perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

EL01 RELAZIONE GENERALE

EL02 PLANIMETRIA PIANO TERRA – Opere edili

EL03 PLANIMETRIA PIANO AMMEZZATO – Opere edili

EL04 PLANIMETRIA PIANO NOBILE – Opere edili

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"





Proposta N. 1550

**DETERMINA N. 1440 DEL 08/06/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT. C) E E) E COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. CUP B37H15001640002 LAVORI INTEGRATIVI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IDONEA ALL'ALLESTIMENTO DELLA SEDE MUSEALE – CIG 9792336B4B.

EL05 STRUTTURA VANO CORSA ASCENSORE

EL06 IMPIANTI MECCANICI – Condotte aerauliche – piano Sottotetto

EL07 IMPIANTI MECCANICI – Terminali aeraulici – piano Nobile

EL08 IMPIANTI MECCANICI – Ventilconvettori – piano Sottotetto

EL09 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EL10 QUADRO COMPARATIVO

EL11 ELENCO NP

EL12 ANALISI NP

EL13 ATTO SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

EL14 RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI

EL15 RELAZIONE DI CALCOLO struttura vano corsa

**considerato che,**

- in generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  1. le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
  2. le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
  3. le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d'appalto;
  4. vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e i nuovi prezzi ribassati con il medesimo sconto di gara, pari al 21,118% (come meglio precisato nel verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione);
- vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare:
  - principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
  - principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1550

**DETERMINA N. 1440 DEL 08/06/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT. C) E E) E COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. CUP B37H15001640002 LAVORI INTEGRATIVI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IDONEA ALL'ALLESTIMENTO DELLA SEDE MUSEALE – CIG 9792336B4B.

cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere e per la necessaria messa in sicurezza del sito e dei nuovi ritrovamenti archeologici;

**considerato**, inoltre, che,

- non risulta necessario trasmettere il progetto in Soprintendenza, in quanto gli interventi rientrano nell'autorizzazione originaria;
- l'importo di perizia non riesce a trovare completa capienza nelle somme a disposizione e pertanto, parte dell'importo complessivo del progetto di variante pari a € 96.430,00 verrà finanziato con Avanzo a valere sull'impegno 154629;
- per l'esecuzione dei maggiori lavori derivanti dalla variante in questione viene concessa una proroga sui tempi contrattuali di 11 giorni naturali e consecutivi;

**preso atto** che, tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP con la sottoscrizione del predetto atto di sommissione e il verbale di concordamento di nuovi prezzi;

**Tutto ciò premesso,**

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1550

**DETERMINA N. 1440 DEL 08/06/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT. C) E E) E COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. CUP B37H15001640002 LAVORI INTEGRATIVI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IDONEA ALL'ALLESTIMENTO DELLA SEDE MUSEALE – CIG 9792336B4B.

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere c) ed e) e comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse e di cui meglio in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "Restauro e risanamento conservativo di Palazzo Chiericati, sede del Museo Civico, ala ottocentesca – 2° lotto – stralcio B" composta dagli elaborati come elencati in premessa, dell'importo di € **160.267,83** (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A., per un importo totale complessivo di € **1.906.732,88** + I.V.A. con il seguente quadro economico:



Proposta N. 1550

**DETERMINA N. 1440 DEL 08/06/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT. C) E E) E COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. CUP B37H15001640002 LAVORI INTEGRATIVI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IDONEA ALL'ALLESTIMENTO DELLA SEDE MUSEALE – CIG 9792336B4B.

QUADRO ECONOMICO PROGETTO VARIANTE n.3	
<b>LAVORI</b>	
Lavori a corpo e a misura	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
<b>TOTALE A</b>	<b>1.906.723,88</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	
Imprevisti - <del>iva</del> esclusa	€ 0,00
Lavori in Economia - <del>iva</del> esclusa	€ 49.282,87
Allacciamenti pubblici servizi - <del>iva</del> esclusa	€ 0,00
Acquisizioni - indennizzi	€ 16.766,07
Fondo Risorse Finanziarie art. 113 d.lgs 50/16 comma 3	
Fondo Risorse Finanziarie art. 113 d.lgs 50/16 comma 4	€ 45.927,02
Spese Supporto al RUP (fase definitiva ed esecutiva)	€ 12.072,92
Spese tecniche per geologo	€ 1.970,00
Spese tecniche per progettazione esecutiva	€ 45.741,91
Spese Tecniche per la verifica vulnerabilità sismica	€ 29.107,55
Spese tecniche DL, direzione operativa strutture e CSE	€ 111.470,00
Spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 16.039,00
Spese per accertamenti, accertamenti di laboratorio, indagini	€ 9.691,48
Contributi previdenziali Geologi ed Inarcassa	€ 8.274,34
IVA 22% su lavori in economia (parte), indagini e accertamenti, spese tecniche	61.151,88
IVA 10% (su lavori e parte lavori in economia) e arrotondamenti	€ 191.241,09
Economia residua da ribasso d'asta	€ 0,00
<del>SAL STRAORDINARIO</del> 1 <del>iva</del> inclusa	€ 90.970,00
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 689.706,12</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>	<b>€ 2.596.430,00</b>

- 2) di approvare il verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione, presenti agli atti, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoscritti in data 15/03/2023 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa CO.I.MA. s.r.l. in qualità di mandataria del RTI:
  - CO.I.MA. s.r.l. di Camisano Vicentino (VI) (capogruppo mandataria),
  - Gheller s.r.l. con sede in Solagna (VI) (mandante),
    - SO.GE.DI.CO. s.r.l. con sede in Marghera-Venezia (mandante),
- 3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta CO.I.MA. s.r.l., alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 160.267,83 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1550

**DETERMINA N. 1440 DEL 08/06/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT. C) E E) E COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. CUP B37H15001640002 LAVORI INTEGRATIVI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IDONEA ALL'ALLESTIMENTO DELLA SEDE MUSEALE – CIG 9792336B4B.

- 4) di dare atto che, la spesa complessiva di € 176.294,61 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura come segue:
  - per l'importo di € 79.864,61 all'impegno codice 118752 del Cap. 1600500 - MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO - RILEVANTE I.V.A. del bilancio del corrente esercizio, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 31/10/2017 citata nelle premesse;
  - per l'importo di € 96.430,00 all'impegno codice 154629 del Cap. 1600500 MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO - RILEVANTE I.V.A. del bilancio del corrente esercizio, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 31/10/2017 citata nelle premesse;
- 5) di riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 11 (undici) consecutivi al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto;
- 6) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 8) di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1550

**DETERMINA N. 1440 DEL 08/06/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT. C) E E) E COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. CUP B37H15001640002 LAVORI INTEGRATIVI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IDONEA ALL'ALLESTIMENTO DELLA SEDE MUSEALE – CIG 9792336B4B.

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 07/06/2023 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.**

**Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)





# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1550

## DETERMINA N. 1440 DEL 08/06/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**Oggetto:** BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT. C) E E) E COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. CUP B37H15001640002 LAVORI INTEGRATIVI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IDONEA ALL'ALLESTIMENTO DELLA SEDE MUSEALE – CIG 9792336B4B.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
155567	2023	MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO - RILEVANTE IVA	U	05012.02.1600500	96.430,00
155563	2023	MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO - RILEVANTE IVA	U	05012.02.1600500	79.864,61

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 14/06/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : ec690f8ed95b0c0bf77c7416a82b26be32f020f0

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: --

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"*