



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1398

DETERMINA N. 1800 DEL 09/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLEMENTIVA N. 2 AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2019. CUP B35I19000020004 - CIG 86204582FC



Proposta N. 1398

DETERMINA N. 1800 DEL 09/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 2 AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2019. CUP B35119000020004 - CIG 86204582FC

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con determina dirigenziale n. 1511 del 16.8.2019 è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria alberature per l'anno 2019 al dott. forestale Cesare Cariolato dello Studio PRO.GE.A., per l'importo di € 3,299,50 + oneri previdenziali + I.V.A per complessivi € 4.105,90;
- con delibera di Giunta comunale n. 175 del 6.11.2019 è stato approvato il progetto definitivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria delle alberature, anno 2019, dell'importo di € 100.000,00 (IVA compresa), finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;
- Con determina n. 582 del 6.4.2020 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e CRE e indagini VTA specialistiche per gli interventi in oggetto al dott. forestale Cesare Cariolato dello Studio PRO.GE.A per il prezzo complessivo di € 7.122,38, oneri contributivi e I.V.A. compresi;
- con determina dirigenziale n. 100 del 22.01.2021 è stato approvato il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria alberature – anno 2019 – dell'importo complessivo di € 100.000,00 (IVA Compresa);

Il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:



Proposta N. 1398

DETERMINA N. 1800 DEL 09/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 2 AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2019. CUP B35119000020004 - CIG 86204582FC

PROGETTO ESECUTIVO		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE		
anno 2019		
<i>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</i>		
A.	LAVORI A BASE D'APPALTO	
A1	Importo lavori con IVA 22%	€ 44 718,15
A2	Importo lavori con IVA 10 %	€ 28 083,00
A3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1 000,00
	Totale A	€ 73 801,15
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA su lavori in appalto 10%	€ 2 808,30
B2	IVA su lavori in appalto 22%	€ 10 057,99
B3	Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, CRE, verifiche VTA (oneri 2% e IVA compresi)	€ 7 000,00
B4	Incentivo di cui ex art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 1 180,82
B5	Incentivo di cui ex art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 295,20
B6	Imprevisti ed arrotondamenti, oneri ed IVA compresa	€ 3 856,54
B7	Rilievi accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 1 000,00
	Totale B	€ 26 198,85
	TOTALE (A+B)	€ 100 000,00

- con determina dirigenziale n. 202 del 4.2.2021 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria alberature per l'anno 2019 a Vivai F.lli Zanella, con sede in Malo (VI), Via Vittorio Veneto 128, codice fiscale e partita IVA 02795630249, per il prezzo offerto di € 69.889,10 (pari al ribasso del 4,00%) + € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA del 10% sulle forniture vivaistiche e del 22% sulle opere, per un importo complessivo impegnato di € 83.249,54; I lavori sono stati consegnati in data 08/02/2021 e il contratto è stato stipulato su MEPA;

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico è stato così rimodulato:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1398

DETERMINA N. 1800 DEL 09/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 2 AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2019. CUP B35119000020004 - CIG 86204582FC

PROGETTO ESECUTIVO		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE		
anno 2019		
<i>QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE</i>		
A.	LAVORI A BASE D'APPALTO	
A1	Importo lavori con IVA 22%	€ 42 929,42
A2	Importo lavori con IVA 10 %	€ 26 959,68
A3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1 000,00
	Totale A	€ 70 889,10
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA su lavori in appalto 10%	€ 2 695,97
B2	IVA su lavori in appalto 22%	€ 9 664,47
B3	Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, CRE, verifiche VTA (oneri 2% e IVA compresi)	€ 7 000,00
B4	Incentivo di cui ex art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 1 180,82
B5	Incentivo di cui ex art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 295,20
B6	Imprevisti ed arrotondamenti, oneri ed IVA compresa	€ 3 856,54
B7	Rilievi accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 1 000,00
B8	Ribasso d'asta (I.V.A. compresa)	€ 3 417,90
	Totale B	€ 29 110,90
	TOTALE (A+B)	€ 100 000,00

Dato atto che, con determina dirigenziale n. 1651 del 24/08/2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., perizia suppletiva al contratto relativo agli "Interventi di manutenzione straordinaria delle alberature, anno 2019", come da elaborati allegati al presente atto quale parte integrante, dell'importo di € 3.821,77 oneri per la sicurezza compresi + IVA (al 10% ed al 22%).

A seguito della prima perizia suppletiva e di modifica del contratto, il quadro economico risultava il seguente:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1398

DETERMINA N. 1800 DEL 09/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 2 AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2019. CUP B3519000020004 - CIG 86204582FC

PROGETTO ESECUTIVO		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE		
anno 2019		
QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE		
A.	LAVORI A BASE D'APPALTO	
A1	Importo lavori con IVA 22%	€ 46 145,87
A2	Importo lavori con IVA 10 %	€ 27 512,64
A3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1 052,35
	Totale A	€ 74 710,87
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA su lavori in appalto 10%	€ 2 751,26
B2	IVA su lavori in appalto 22%	€ 10 152,09
B3	Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, CRE, verifiche VTA (oneri 2% e IVA compresi)	€ 7 000,00
B4	Incentivo di cui ex art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 1 180,82
B5	Incentivo di cui ex art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 295,20
B6	Redazione perizia (EPAP ed IVA comprese) e analisi chimiche terreno spese anticipate da Progea comprensive di costi Epap ed IVA compresa)	€ 1 272,20
B7	Imprevisti ed arrotondamenti, oneri ed IVA compresa	€ 2 637,56
	Totale B	€ 25 289,13
	TOTALE (A+B)	€ 100 000,00

Durante il corso dei lavori sono emerse ulteriori nuove esigenze esecutive per il corretto attecchimento nella fase post trapianto delle nuove piantumazioni e per l'uniformità del progetto, per le quali si è resa necessaria la redazione di una ulteriore perizia suppletiva.

Tali ulteriori lavori e modifiche di dettaglio impartite dal Direttore dei Lavori Dott. Forestale Cesare Cariolato non modificano l'importo di progetto, sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e sono descritti in apposita relazione allegata alla presente quale parte integrante.

In data 11/05/2022 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione e i relativi documenti di perizia oggetto del presente provvedimento, predisposti dal Direttore dei Lavori, come pure il verbale di concordamento nuovi prezzi.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1398

DETERMINA N. 1800 DEL 09/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 2 AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2019. CUP B35119000020004 - CIG 86204582FC

Precisato che:

- La perizia di variante n. 1 aveva previsto di incrementare le irrigazioni di soccorso e di provvedere al reimpianto di una pianta di leccio presso il piazzale della stazione di Vicenza;
- nel corso dell'anno la stazione appaltante aveva però ritenuto utile e idoneo sostituire la pianta di leccio con un esemplare di dimensioni paragonabili a quelle delle piante esistenti non dando corso quindi all'impianto dell'albero indicato in perizia;

risulta pertanto ora necessario integrare l'intervento con importo pari alla sola fornitura di un esemplare di leccio della circonferenza di 40-45 cm, analoga alle altre piante per uniformità dell'intervento, essendo la posa e le attività accessorie non oggetto della presente perizia poiché l'importo è già ricompreso nella precedente variante;

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e n. 01 nuovo prezzo ribassato con il medesimo sconto di gara, pari al 4,00% (come meglio precisato nel verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione).

Vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

- Principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi.
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito dell'intervento in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza;

Tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP con la sottoscrizione dell'unità perizia;

Con atto di sottomissione in data 11/05/2022 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l'importo di € 1.251,84 + I.V.A. 10%, lasciando invariati gli oneri di sicurezza, con aumento complessivo rispetto all'importo di contratto inferiore



Proposta N. 1398

DETERMINA N. 1800 DEL 09/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 2 AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2019. CUP B35119000020004 - CIG 86204582FC

al 10%. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 75.962,71 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A..

Precisato che la perizia suppletiva di modifica del contratto, predisposta dal D.L. dott. Forestale Cesare Cariolato dello Studio PRO.GE.A., è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di perizia;
- Allegato 1) Atto di sottomissione - Verbale di concordamento nuovi prezzi;

la maggiore spesa relativa ai lavori di modifica nonché ai costi di perizia da riconoscere al Direttore dei Lavori dott. Forestale Cesare Cariolato, viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta, oltre al derivato recupero di I.V.A., e dagli imprevisti di cui al quadro economico, sopra riportato, del progetto esecutivo risultante a seguito dell'aggiudicazione dei lavori come dalla già citata determina dirigenziale n. 100/2021.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al Direttore dei Lavori dott. Forestale Cesare Cariolato, la somma complessiva di € 300,00 Oneri previdenziali e I.V.A. compresi, per progetto perizia N. 2, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016;

tutto ciò premesso;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva n. 2 al contratto relativo agli "Interventi di manutenzione straordinaria delle alberature, anno 2019", come da elaborati allegati al

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1398

DETERMINA N. 1800 DEL 09/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 2 AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2019. CUP B35119000020004 - CIG 86204582FC

presente atto quale parte integrante, dell'importo di € 1.251,84 oneri per la sicurezza compresi + IVA (al 10%), che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

PROGETTO ESECUTIVO		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE		
anno 2019		
<i>QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE 2</i>		
A.	LAVORI A BASE D'APPALTO	
A1	Importo lavori con IVA 22%	€ 46 145,87
A2	Importo lavori con IVA 10 %	€ 28 764,48
A3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1 052,35
	Totale A	€ 75 962,71
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA su lavori in appalto 10%	€ 2 751,26
B2	IVA su lavori in appalto 22%	€ 10 152,09
B3	Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, CRE, verifiche VTA (oneri 2% e IVA compresi)	€ 7 000,00
B4	Incentivo di cui ex art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 1 180,82
B5	Incentivo di cui ex art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 295,20
B6	Redazione 1° perizia (EPAP ed IVA comprese) e analisi chimiche terreno spese anticipate da Progea comprensive di costi Epap ed IVA compresa)	€ 1 272,20
B7	Redazione 2° perizia (EPAP ed IVA comprese)	€ 300,00
B8	Imprevisti ed arrotondamenti, oneri ed IVA compresa	€ 1 085,72
	Totale B	€ 24 037,29
	TOTALE (A+B)	€ 100 000,00

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione, sottoscritto in data 11/05/2022 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Vivai F.lli Zanella con sede in Malo (VI), Via Vittorio Veneto 128, codice fiscale e partita IVA 02795630249;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta Vivai F.lli Zanella con sede in Malo (VI), Via Vittorio Veneto 128, codice fiscale e partita IVA 02795630249, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre a n. 1 nuovo prezzo, per il maggior importo di € 1.251,84 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%, rideterminando in € 75.962,71 I.V.A., oneri per la sicurezza compresi, il nuovo importo contrattuale;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.377,02 (I.V.A. compresa), per i lavori di cui al punto 1), che saranno eseguiti da Vivai F.lli Zanella con sede in Malo (VI), Via Vittorio Veneto 128, codice fiscale e partita IVA 02795630249, trova copertura nell'impegno cod. 132359 al cap.1660601 "Alberature –

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1398

DETERMINA N. 1800 DEL 09/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 2 AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2019. CUP B35119000020004 - CIG 86204582FC

manutenzione straordinaria” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con permessi a costruire, dove rientra nelle somme vincolate con la determina dirigenziale n. 100 del 22/01/2021 citata in premesse;

5) di approvare la spesa di € 300,00 (EPAP 2% e I.V.A. compresi), relativa alla redazione della perizia di variante N. 2 ed alla direzione dei lavori e CSE delle maggiori opere, da riconoscere al Direttore dei Lavori dott. Cesare Cariolato codice fiscale CRLCSR55R27F205V, dello Studio PRO.GE.A., Viale Riviera Berica 453, Vicenza, partita I.V.A.03383960246 – alle condizioni professionali di cui all'incarico in determina n. 582/2020 - CIG ZD6367EE54, che trova copertura nell'impegno codice 132359 al cap.1660601 “Alberature – manutenzione straordinaria” del bilancio del corrente esercizio, di cui alla determina dirigenziale n. 100 del 22/01/2021 sopraindicata;

6) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000, e dei principi contabili;

8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1398

DETERMINA N. 1800 DEL 09/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 2 AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2019. CUP B35119000020004 - CIG 86204582FC

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 08/08/2022 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1398

DETERMINA N. 1800 DEL 09/08/2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 2 AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2019. CUP B35I19000020004 - CIG 86204582FC

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
149100	2022	ALBERATURE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	09022.02.1660601	1.377,02
149101	2022	ALBERATURE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	09022.02.1660601	300,00

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 23/08/2022

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : ad475792996e65f49917be2fb7d23ee12aa467e3

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"