



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 571

## **DETERMINA N. 448 DEL 28/02/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA TORINO.CUP:  
B37H17001950004 - CIG: 8818176D07. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO



Proposta N. 571

**DETERMINA N. 448 DEL 28/02/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA TORINO.CUP: B37H17001950004 - CIG: 8818176D07. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2017 – 2019 e l'elenco annuale 2017 approvati unitamente al bilancio di previsione 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/14216 del 31/1/2016 e successive variazioni, da ultimo con delibera consiliare n. 47/162284 del 28/11/2017 che prevedeva, tra l'altro, interventi di sistemazione del marciapiede di Via Torino.;

- Delibera della Giunta Comunale n. 121 del 07/07/2021 con la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ad "Interventi di sistemazione del marciapiede di Via Torino" per l'importo di € 100.000,00 (IVA compresa);

Il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

<b>A</b>	<b>Lavori a base d'asta:</b>		
	Lavori		€ 67.496.50
A.2	Oneri e costi sicurezza		€ 2.480.50
<b>Totale A</b>			<b>€ 69.977.00</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione:</b>		
B.1	IVA 10% sui lavori (A.1 + A.2)		€ 6.997.70
B.2	Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016		
	B.2.1	art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 – 80% di B2	€ 1.119.63
	B.2.2	art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 – 20% di B2	€ 279.91
B.3	Spese Tecniche (compresa IVA e oneri)		€ 7.734.60
B.4	Spese per accertamenti, verifiche tecniche, rilievi		€ 500.00
B.5	Spostamento sottoservizi ed interferenze (iva compresa)		€ 12.000.00
B.6	Imprevisti e arrotondamento		€ 1.391.16
<b>Totale B</b>			<b>€ 30.023.00</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>€ 100.000.00</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 571

**DETERMINA N. 448 DEL 28/02/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA TORINO.CUP: B37H17001950004 - CIG: 8818176D07. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO

- Determina dirigenziale n. 1571 del 05/08/2021 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 (conv. in Legge n. 120/2020) gli "Interventi di sistemazione del marciapiede di Via Torino" all'Impresa ELITE S.R.L. di Selvazzano Dentro (PD) - Via Spalato 7 - P.IVA 04693150288, per il prezzo di € 63.000,00 oltre ad € 2.480,50 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 65.480,50 + I.V.A al 10%;

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:

<b>A. LAVORI POST APPALTO</b>		
A1	importo lavori	€ 63.000,00
A2	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.480,50
		<b>TOTALE A</b>
		€ 65.480,50
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	IVA 10% su lavori in appalto	€ 6.548,05
B2	Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	
	a) comma 3 (80% di B2)	€ 1.119,63
	b) comma 4 (20% di B2)	€ 279,91
	Spese tecniche (IVA e oneri compresi)	€ 7.734,60
B3	Spese tecniche per accertamenti, verifiche tecniche, rilievi	€ 500,00
B4	Spostamento sottoservizi ed interferenze (IVA compresa)	€ 12.000,00
B5	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.391,16
B6	Recupero IVA	€ 449,65
B7	Ribasso d'asta	€ 4.496,50
		<b>TOTALE B</b>
		€ 34.519,50
		<b>TOTALE A+B</b>
		€ 100.000,00

- Determina dirigenziale n. 1939 del 29.09.2021 con la quale è stata approvata la spesa per interventi di spostamento armadi TIM-TELECOM nell'ambito dei lavori in oggetto, affidandone l'esecuzione a TIM-TELECOM ITALIA Spa per complessivi € 11.019,16 (IVA 22% compresa);

- Determina dirigenziale n. 2176 del 27.10.2021 con la quale è stata approvata la spesa per interventi sulla rete energia elettrica – risoluzione interferenze nell'ambito dei lavori in oggetto, affidandone l'esecuzione a Servizi a Rete Srl per complessivi € 784,24 (IVA 22% compresa);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 571

**DETERMINA N. 448 DEL 28/02/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA TORINO.CUP: B37H17001950004 - CIG: 8818176D07. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO**

Il contratto d'appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato in data 20/09/2021, agli atti con pgn. 143430/2021, tra il Comune di Vicenza e l'Impresa ELITE S.R.L. di Selvazzano Dentro (PD);

I lavori sono stati consegnati in data 29/09/2021, con tempo utile di 55 gg e quindi con scadenza contrattuale in data 23/11/2021;

Si sono poi susseguite varie sospensioni e riprese. Attualmente i lavori sono sospesi per effetto delle condizioni metereologiche legate alle basse temperature che non consentono di eseguire le lavorazioni a perfetta regola d'arte.

In fase di realizzazione dell'intervento, si sono appurate alcune circostanze per cui si rende necessaria una variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi per:

- compensare i maggiori costi determinati dalla realizzazione di un idoneo sottofondo in misto granulare stabilizzato, poiché solamente in fase di demolizione del manufatto preesistente è emersa l'assenza di un adeguato piano di posa del nuovo massetto in calcestruzzo armato.
- stralciare alcune voci relative alla segnaletica stradale di nuovo impianto, al fine di attuarle compiutamente ed omogeneamente con un diverso capitolo di spesa;
- piccole modifiche non sostanziali ad alcune voci di computo metrico;
- esecuzione di scavi e collegamenti per spostamento impianto di pubblica illuminazione e relativi pali;
- aggiornamento degli oneri di sicurezza.

Il maggior costo totale delle opere è stato stimato in circa € 7.665,30 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%;

Questa maggiore spesa è riconducibile al comma 1 lettera e) e comma 2 lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, attraverso il quale viene riconosciuta all'ente appaltante la facoltà di modifica del contratto iniziale, sia per opere non sostanziali, sia per modifiche dettate da motivi di estrema convenienza per l'Amministrazione, in ordine alla continuità del cantiere e alla gestione di eventuali interferenze. La somma è contenuta all'interno delle percentuali stabilite dalla norma.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 571

**DETERMINA N. 448 DEL 28/02/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA TORINO.CUP: B37H17001950004 - CIG: 8818176D07. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO**

- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sul sito oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e un nuovo prezzo.

Vengono pertanto rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi.
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

Con atto di sottomissione in data 22/02/2022 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l'importo di € 73.145,80 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%, con aumento complessivo rispetto all'importo di contratto pari a circa il 11,71%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e con n. 1 nuovo prezzo.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica;
- atto di sottomissione;
- verbale concordamento nuovi prezzi;
- elenco nuovi prezzi;
- computo metrico estimativo;
- quadro economico raffronto.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopracitata Delibera della Giunta Comunale n. 121 del 07/07/2021.



Proposta N. 571

**DETERMINA N. 448 DEL 28/02/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA TORINO.CUP: B37H17001950004 - CIG: 8818176D07. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO**

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno proporre la concessione di ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi, rispetto al termine contrattuale.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 10/02/2022.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 571

**DETERMINA N. 448 DEL 28/02/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA TORINO.CUP: B37H17001950004 - CIG: 8818176D07. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO**

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) e comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "Interventi di sistemazione del marciapiede di Via Torino" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 73.145,80 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

<b>A.</b>	<b>LAVORI POST APPALTO</b>	
A1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 70.407,30
A2	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.738,50
	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 73.145,80</b>
<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1	IVA 10% su A	€ 7.314,58
B2	Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	
	a) comma 3 (80%)	€ 0,00
	b) comma 4 (20%)	€ 0,00
B3	Spese tecniche (compresa IVA e oneri)	€ 7.734,60
B4	Spese per accertamenti, verifiche tecniche, rilievi	€ 0,00
B5	Spostamento sottoservizi ed interferenze (IVA compresa)	
	a) Armadi Telecom – TIM S.p.a. (Rif. Determina 1939/2021)	€ 11.019,16
	b) Contatore – Servizi a Rete S.r.l. (Rif. Determina 2176/2021)	€ 784,24
B6	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1,62
B7	Ribasso	€ 0,00
B8	Recupero IVA	€ 0,00
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 26.854,20</b>
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 100.000,00</b>

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 22/02/2022 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa ELITE SRL di Selvazzano Dentro (PD);

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta ELITE S.R.L. – via Spalato, 7 - 35030 - Selvazzano Dentro (PD) - P.IVA 04693150288, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 7.665,30 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 571

**DETERMINA N. 448 DEL 28/02/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA TORINO.CUP: B37H17001950004 - CIG: 8818176D07. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO**

- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 8.421,83 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 119578 del cap. 1941104 "Strade e marciapiedi manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio finanziato mediante utili A.I.M, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la Delibera della Giunta Comunale n. 121 del 07/07/2021 citata nelle premesse;
- 5) di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- 6) di riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto;
- 7) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 10) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33, e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.**





Proposta N. 571

**DETERMINA N. 448 DEL 28/02/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA TORINO.CUP: B37H17001950004 - CIG: 8818176D07. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 28/02/2022 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 571

## DETERMINA N. 448 DEL 28/02/2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

**Oggetto:** STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA TORINO.CUP: B37H17001950004 - CIG: 8818176D07. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
147977	2022	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	8.421,83

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 03/03/2022

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 9e8ac7642fb52ee19084fa16556d12376ab2cb65

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*