



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2289

## DETERMINA N. 1959 DEL 30/09/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

COLLETTORI FOGNARI - PROGETTO PILOTA IN STRADA CUL DE OLA NELL'AMBITO DI "LIFE VENETO ADAPT – CENTRAL VENETO CITIES NETWORKINGFOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN A MULTI-LEVEL REGIONAL PERSPECTIVE" – LIFE16 CCA/IT/000090 – C.3 PILOT ACTIONS. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ECOSISTEMICA DEL PROGETTO PILOTA. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA EXCAVATION 2000 SNC AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B38B17000030001 - CIG Z5933210A9



Proposta N. 2289

**DETERMINA N. 1959 DEL 30/09/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** COLLETTORI FOGNARI - PROGETTO PILOTA IN STRADA CUL DE OLA NELL'AMBITO DI "LIFE VENETO ADAPT – CENTRAL VENETO CITIES NETWORKINGFOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN A MULTI-LEVEL REGIONAL PERSPECTIVE" – LIFE16 CCA/IT/000090 – C.3 PILOT ACTIONS. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ECOSISTEMICA DEL PROGETTO PILOTA. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA EXCAVATION 2000 SNC AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B38B17000030001 - CIG Z5933210A9

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti che si riassumono di seguito:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 177/158781 del 28/11/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 202.400,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP.
- Deliberazione della Giunta comunale n.114/113107 del 29.8.2017, con la quale è stata approvata la realizzazione del progetto "VENETO ADAPT - Central VENETO Cities netWorking for ADAPTation to Climate Change in a multi-level regional perspective" in qualità di patner, con l'intenzione di adottare l'approccio "Veneto Adapt" nella riqualificazione dell'area agricola di Strada Cul de Ola;
- Determina dirigenziale n. 1509 del 14/08/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di manutenzione straordinaria acque bianche anno 2017 – criticità idraulica in strada Cul de Ola – progetto finanziato con mutuo contratto dal Comune di Vicenza, dell'importo complessivo di € 202.400,00 IVA compresa;
- Determina dirigenziale n. 2162 del 26/11/2019 con la quale è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione CRE delle opere riqualificazione ambientale ed ecosistemica del "progetto pilota in Strada Cul de Ola", mappatura e analisi delle vulnerabilità, progettazione degli interventi atti all'incremento dei servizi eco-sistemici - progetto finanziato con contributo europeo LIFE VENETO ADAPT, alla Dott.ssa Marta Ciesa con sede legale in Via dei Fanti n. 3 ad Arzignano (VI) – codice fiscale CSIMRT86P52A459Y – partita I.V.A. 04070890241, per l'importo di € 26.002,48 + oneri 2% + IVA 22%, complessivamente pari a € 32.357,49;
- Determina dirigenziale n.1306 del 01/07/2021 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo a PROGETTO PILOTA IN STRADA CUL DE OLA nell'ambito di "LIFE VENETO ADAPT – Central VENETO Cities netWorkingfor ADAPTation to Climate Change in a multi-level regional perspective" – LIFE16 CCA/IT/000090 – C.3 Pilot Actions, dell'importo complessivo di € 40.000,00, IVA compresa, e venivano affidati, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. Semplificazioni (convertito in L.120/2020 e s.m.i.), mediante affidamento diretto con RDO n. 2812360 del 14.06.2021 su MEPA, alla ditta Excavation 2000 snc – Via Carbonare 9 – Montegalda (VI) – P.IVA 02797780240 i lavori di Riqualificazione ambientale ed ecosistemica del progetto pilota in Strada Cul de Ola, a seguito del ribasso del 0,80% sull'importo a base di gara, per un importo di € 30.299,64 + € 1.631,00 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 31.930,64 + IVA 22%;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2289

**DETERMINA N. 1959 DEL 30/09/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** COLLETTORI FOGNARI - PROGETTO PILOTA IN STRADA CUL DE OLA NELL'AMBITO DI "LIFE VENETO ADAPT – CENTRAL VENETO CITIES NETWORKINGFOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN A MULTI-LEVEL REGIONAL PERSPECTIVE" – LIFE16 CCA/IT/000090 – C.3 PILOT ACTIONS. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ECOSISTEMICA DEL PROGETTO PILOTA. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA EXCAVATION 2000 SNC AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B38B17000030001 - CIG Z5933210A9

Dato atto che a seguito dell'affidamento dei lavori il nuovo quadro economico dell'opera risulta essere il seguente:

| <b>A – Somme a base d'appalto</b>      |  |                    |
|--|--|--------------------|
| A.1                                    | Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia  | <b>€ 30.299,64</b> |
| A.1.1                                  | Opere idrauliche   | € 9.819,81         |
| A.1.2                                  | Opere di protezione  | € 1.767,00         |
| A.1.3                                  | Opere di ingegneria naturalistica  | € 7.442,43         |
| A.1.4                                  | Opere di rinaturalizzazione  | € 1.026,92         |
| A.1.5                                  | Lavori vari  | € 243,48           |
| A.2                                    | Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso   | € 1.631,00         |
| <b>Totale somme a base d'appalto</b>   |  | <b>€ 31.930,64</b> |
| <b>B – Somme in amministrazione</b>    |  |                    |
| B.1                                    | Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)   | € --               |
| B.2                                    | Rilievi, accertamenti e indagini   | € --               |
| B.3                                    | Allacciamento a pubblici servizi   | € --               |
| B.4                                    | Imprevisti e arrotondamento  | € 1.044,62         |
| B.5                                    | Acquisizione aree o immobili   | € --               |
| B.6                                    | Spese tecniche per progettazione, Direzione Lavori, Contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione (oneri e IVA compresi) | € --               |
| B.7                                    | IVA 22% SU A   | € 7.024,74         |
| <b>Totale somme in amministrazione</b> |  | <b>€ 8.069,36</b>  |
| <b>C - TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>    |  | <b>€ 40.000,00</b> |

I lavori sono stati consegnati 30.06.2021 e devono completarsi entro il 28.09.2021. Il contratto è stato formalizzato sulla piattaforma Mepa in data 06.08.2021.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2289

**DETERMINA N. 1959 DEL 30/09/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** COLLETTORI FOGNARI - PROGETTO PILOTA IN STRADA CUL DE OLA NELL'AMBITO DI "LIFE VENETO ADAPT – CENTRAL VENETO CITIES NETWORKINGFOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN A MULTI-LEVEL REGIONAL PERSPECTIVE" – LIFE16 CCA/IT/000090 – C.3 PILOT ACTIONS. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ECOSISTEMICA DEL PROGETTO PILOTA. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA EXCAVATION 2000 SNC AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B38B17000030001 - CIG Z5933210A9

In fase di realizzazione dell'intervento si è resa necessaria una variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 comma 1 lettera c) e ss.mm.ii., per motivi imprevisi ed imprevedibili, così sintetizzati e meglio descritti nell'allegata relazione tecnica:

- a) il tombotto presente in Strada Cul De Ola per l'accesso allo stabilimento Enel è maggiormente intasato rispetto a quanto stimato nel corso dei rilievi svolti in fase progettuale. Ciò implica un aumento dei costi sia per la maggiore quantità di materiale da conferire al sito di stoccaggio, sia per l'aumento dei tempi di lavoro per l'espurgo del tombotto.
- b) l'allungamento dei tempi di esecuzione dei lavori precedenti nel tratto a Nord (Str Cul de Ola), ha portato ad iniziare questo cantiere con le colture agricole in atto. Questo non rende possibile effettuare un deposito temporaneo in campo del materiale di scavo per l'asciugatura dello stesso: è quindi necessario l'utilizzo di cassone a tenuta stagna per depositarci il materiale "bagnato". Il conferimento di materiale molto umido comporta un ulteriore aumento dei costi. Inoltre, la presenza delle colture agricole non ha permesso la pulizia di entrambe le scarpate del fossato in Strada Cul de Ola, non rendendo possibile la piantumazione delle specie erbacee sulla sponda lato fondi privati.
- c) per la pulizia del tombotto è stato necessario scavare anticipatamente lo spazio di fossato a monte e a valle dello stesso per poter permettere l'entrata dei mezzi di espurgo. Ciò ha messo in luce una problematica legata alle opere di sostegno esistenti che sono risultate essere prive di fondazioni. Nello specifico, la struttura portante dell'accesso all'Enel e della strada poggia su terreno fangoso. Conseguentemente a seguito dello scavo si sono create interruzioni di continuità tra i manufatti esistenti e il fondo del fossato con conseguente bisogno di risolvere lo stato attuale.

In ogni caso tale Variante al progetto garantisce gli obiettivi ecologici previsti nel contesto Veneto Adapt sia per la parte Nord sia per quella Sud, per quest'ultima inoltre, si garantisce anche la stessa funzionalità idraulica del progetto originale.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e i nuovi prezzi ribassati con il medesimo sconto dello 0,80% (come meglio precisato nel verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione).

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2289

**DETERMINA N. 1959 DEL 30/09/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** COLLETTORI FOGNARI - PROGETTO PILOTA IN STRADA CUL DE OLA NELL'AMBITO DI "LIFE VENETO ADAPT – CENTRAL VENETO CITIES NETWORKINGFOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN A MULTI-LEVEL REGIONAL PERSPECTIVE" – LIFE16 CCA/IT/000090 – C.3 PILOT ACTIONS. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ECOSISTEMICA DEL PROGETTO PILOTA. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA EXCAVATION 2000 SNC AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B38B17000030001 - CIG Z5933210A9

Vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi.
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere.

In data 18.08.2021 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi. La perizia non incide sul tempo contrattuale che rimane invariato.

L'impresa appaltatrice si è dichiarata pertanto disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopraccitati per un maggiore importo di € 521,36, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e con n. 8 nuovi prezzi. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 32.452,00 (di cui € 30.821,00 per lavori e € 1.631,00 per oneri di sicurezza) + I.V.A. L'importo incide per l'1,633% ed è contenuto entro il cosiddetto "quinto d'obbligo".

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione di perizia (contenente tra gli allegati l'Atto di sottomissione, il Verbale di concordamento nuovi prezzi, il computo metrico estimativo e il quadro comparativo di confronto);
- Tav. V01 – Planimetria di variante – tratto sud.
- Tav. V02 – Planimetria di variante – tratto nord.
- Tav. V03 – Profilo, sezioni e sezioni tipo - variante

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopraccitata determina dirigenziale n. 1306/2021.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione sopraccitato e del relativo verbale concordamento NN.PP;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;





Proposta N. 2289

**DETERMINA N. 1959 DEL 30/09/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** COLLETTORI FOGNARI - PROGETTO PILOTA IN STRADA CUL DE OLA NELL'AMBITO DI "LIFE VENETO ADAPT – CENTRAL VENETO CITIES NETWORKINGFOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN A MULTI-LEVEL REGIONAL PERSPECTIVE" – LIFE16 CCA/IT/000090 – C.3 PILOT ACTIONS. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ECOSISTEMICA DEL PROGETTO PILOTA. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA EXCAVATION 2000 SNC AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B38B17000030001 - CIG Z5933210A9

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "Lavori di Riqualificazione ambientale ed ecosistemica del progetto pilota in Strada Cul de Ola, nell'ambito di "life veneto adapt – central veneto cities networkingfor adaptation to climate change in a multi-level regional perspective" – life16 cca/it/000090 – c.3 pilot actions" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 521,36 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A., che lascia inalterato l'importo di progetto e ridetermina l'importo di contratto in € 30.821,00 per lavori ed € 1.631,00 per oneri di sicurezza, e che risulta così suddiviso:



Proposta N. 2289

**DETERMINA N. 1959 DEL 30/09/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** COLLETTORI FOGNARI - PROGETTO PILOTA IN STRADA CUL DE OLA NELL'AMBITO DI "LIFE VENETO ADAPT – CENTRAL VENETO CITIES NETWORKINGFOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN A MULTI-LEVEL REGIONAL PERSPECTIVE" – LIFE16 CCA/IT/000090 – C.3 PILOT ACTIONS. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ECOSISTEMICA DEL PROGETTO PILOTA. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA EXCAVATION 2000 SNC AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B38B17000030001 - CIG Z5933210A9

| <b>A – Somme a base d'appalto</b>      |  |                    |
|--|--|--------------------|
| A.1                                    | Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia  | € 30.821,00        |
| A.1.1                                  | Opere idrauliche   | € 15.150,24        |
| A.1.2                                  | Opere di protezione  | € -                |
| A.1.3                                  | Opere di ingegneria naturalistica  | € 4.863,72         |
| A.1.4                                  | Opere di rinaturalizzazione  | € 4.204,15         |
| A.1.5                                  | Lavori vari  | € 6.602,90         |
| A.2                                    | Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso   | € 1.631,00         |
| <b>Totale somme a base d'appalto</b>   |  | <b>€ 32.452,00</b> |
| <b>B – Somme in amministrazione</b>    |  |                    |
| B.1                                    | Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)   | € --               |
| B.2                                    | Rilievi, accertamenti e indagini   | € --               |
| B.3                                    | Allacciamento a pubblici servizi   | € --               |
| B.4                                    | Imprevisti e arrotondamento  | € 408,56           |
| B.5                                    | Acquisizione aree o immobili   | € --               |
| B.6                                    | Spese tecniche per progettazione, Direzione Lavori, Contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione (oneri e IVA compresi) | € --               |
| B.7                                    | Incentivi funzioni tecniche art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 (80% del 2% di A)   | € --               |
| B.8                                    | Incentivi funzioni tecniche art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016 (20% del 2% di A)   | € --               |
| B.9                                    | IVA 22% SU A   | € 7.139,44         |
| <b>Totale somme in amministrazione</b> |  | <b>€ 7.548,00</b>  |
| <b>C - TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>    |  | <b>€ 40.000,00</b> |

- 2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 18.08.2021 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Excavation 2000 snc – Via Carbonare 9 – Montegalda (VI) – P.IVA 02797780240;
- 3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta Excavation 2000 snc – Via Carbonare 9 – Montegalda (VI) – P.IVA 02797780240, alle stesse

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2289

**DETERMINA N. 1959 DEL 30/09/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** COLLETTORI FOGNARI - PROGETTO PILOTA IN STRADA CUL DE OLA NELL'AMBITO DI "LIFE VENETO ADAPT – CENTRAL VENETO CITIES NETWORKINGFOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN A MULTI-LEVEL REGIONAL PERSPECTIVE" – LIFE16 CCA/IT/000090 – C.3 PILOT ACTIONS. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ECOSISTEMICA DEL PROGETTO PILOTA. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA EXCAVATION 2000 SNC AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B38B17000030001 - CIG Z5933210A9

condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 521,36 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%;

- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 636,06 IVA compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 119020 del cap. 1360701 "F.C. - spese per progetto Life+Veneto ADAPT" del bilancio del corrente esercizio dove rientra nella somma vincolata con la determinazione n.1306 del 01/07/2021 citata in premessa;
- 5) di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- 6) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.





Proposta N. 2289

**DETERMINA N. 1959 DEL 30/09/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO:** COLLETTORI FOGNARI - PROGETTO PILOTA IN STRADA CUL DE OLA  
NELL'AMBITO DI "LIFE VENETO ADAPT – CENTRAL VENETO CITIES NETWORKINGFOR  
ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN A MULTI-LEVEL REGIONAL PERSPECTIVE" –  
LIFE16 CCA/IT/000090 – C.3 PILOT ACTIONS. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  
AMBIENTALE ED ECOSISTEMICA DEL PROGETTO PILOTA. PERIZIA SUPPLETIVA E DI  
MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA EXCAVATION 2000 SNC AI SENSI  
DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B38B17000030001 - CIG Z5933210A9

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del  
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data  
30/09/2021 da Marco Sinigaglia con parere favorevole.  
Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2289

## DETERMINA N. 1959 DEL 30/09/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

**Oggetto:** COLLETTORI FOGNARI - PROGETTO PILOTA IN STRADA CUL DE OLA NELL'AMBITO DI "LIFE VENETO ADAPT - CENTRAL VENETO CITIES NETWORKINGFOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN A MULTI-LEVEL REGIONAL PERSPECTIVE" - LIFE16 CCA/IT/000090 - C.3 PILOT ACTIONS. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ECOSISTEMICA DEL PROGETTO PILOTA. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA EXCAVATION 2000 SNC AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B38B17000030001 - CIG Z5933210A9

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

| IMPEGNO /ACCERTAMENTO | ESERCIZIO | DES. CAPITOLO                               | E/U | CAPITOLO         | IMPORTO |
|-----------------------|-----------|---|-----|------------------|---------|
| 142836                | 2017      | F.C. - SPESE PER PROGETTO LIFE+VENETO ADAPT | U   | 09061.03.1360701 | 636,06  |

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 01/10/2021

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 21c01d5f88300ed94e58951c4cc4ea976be64941

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*