



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 775

DETERMINA N. 637 DEL 16/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

OPERE STRADALI – COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA VICENZA E MONTECCHIO MAGGIORE TRAMITE IL RACCORDO DELLE RETI CICLABILI DI VICENZA E CREAZZO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA C.G.C. S.R.L. DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B31B19000010004 – CIG 899694303D



Proposta N. 775

DETERMINA N. 637 DEL 16/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA VICENZA E MONTECCHIO MAGGIORE TRAMITE IL RACCORDO DELLE RETI CICLABILI DI VICENZA E CREAZZO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA C.G.C. S.R.L. DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B31B19000010004 – CIG 899694303D

IL DIRIGENTE

PREMESSO quanto disposto con i provvedimenti di seguito indicati:

- determinazione dirigenziale n. 912 del 15/05/2019 con la quale è stato affidato l'incarico della "Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, collaudo statico, certificato di regolare esecuzione e direzione dei lavori di completamento del collegamento ciclabile tra Vicenza e Montecchio Maggiore tramite raccordo delle reti ciclabili di Vicenza e Creazzo" all'RTP formato dallo Studio Ing. Arch. Brancaleoni Mirko di Rovigo - C.F. BRNMRK66P30F205O e P.IVA 01203090293 (capogruppo mandataria), MATE Soc. Cooperativa di Bologna - C.F. e P.IVA 03419611201 (mandante) e lo Studio Ghirotto Arch. Paco di Rovigo - C.F. GNRPCA75P09H620R e P.IVA 0134883298 (mandante) per la somma di € 54.536,75 + Inarcassa 4% + IVA 22% per totali € 69.196,23;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 04/12/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di completamento del collegamento ciclabile tra Vicenza e Montecchio Maggiore – 1^ stralcio funzionale dell'importo complessivo di € 802.857,14 (IVA compresa), finanziato per € 300.000,00 con mutuo posizione n. 6061091 e per la restante somma con contributo della Provincia di Vicenza;
- determinazione dirigenziale n. 419 del 06/03/2020 con cui è stato affidato l'incarico per le indagini geognostiche e la relazione geologica-geotecnica, idrogeologica e sismica del progetto *de quo* al Dott. Enrico Farinatti dello Studio A.T.A. Aria-Terra-Acqua Studio Associato Farinatti-Merola di Rovigo – P.IVA 01042290294, per la somma di € 8.196,72 + Inarcassa 4% + IVA 22% per complessivi € 10.200,00;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 04/11/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di completamento del collegamento ciclabile tra Vicenza e Montecchio Maggiore – 2^ stralcio funzionale dell'importo complessivo di € 297.142,86 (IVA compresa), finanziato con mutuo posizione n. 6202317;
- determinazione dirigenziale n. 2359 del 16/11/2021 con la quale è stata approvata l'indennità di espropriazione per l'acquisizione delle unità immobiliari necessarie alla realizzazione dell'opera pubblica succitata per la somma complessiva di € 64.632,41, di cui € 45.000,00 all'impegno codice 143326 ed € 19.632,41 all'impegno codice 143327 del cap. 1951200 "Piste ciclabili con relative attrezzature e segnaletica" del bilancio del corrente esercizio;
- determinazione dirigenziale n. 2762 del 16/12/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al "Completamento del collegamento ciclabile tra Vicenza e Montecchio Maggiore tramite il raccordo delle reti ciclabili di Vicenza e Creazzo" dell'importo complessivo di € 1.100.000,00 (I.V.A. compresa) e contestualmente è stato stabilito di procedere mediante ricorso alla SUA all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 775

DETERMINA N. 637 DEL 16/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA VICENZA E MONTECCHIO MAGGIORE TRAMITE IL RACCORDO DELLE RETI CICLABILI DI VICENZA E CREAZZO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA C.G.C. S.R.L. DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B31B19000010004 – CIG 899694303D

come modificato dal D.L. 77/2021, con procedura negoziata senza bando previa consultazione di n. 5 operatori economici appartenenti alla categoria prevalente OG3, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari. Il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

| 1. - LAVORI | |
|--|---------------------|
| 1.1 – Lavori a base d'asta | 797.380,00 |
| 1.2 – Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | 15.000,00 |
| TOTALE LAVORI | 812.380,00 |
| 2. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| 2.1 – Spese tecniche per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, sicurezza, varianti (4% compreso) | 56.718,22 |
| 2.2 – Spese tecniche per indagini geologiche, ambientali, collaudi, prove di laboratorio (IVA 22% e contributi prev. compresi) | 10.200,00 |
| 2.3 – Spese tecniche per frazionamenti, perizie di stima, rilievi strumentali (IVA 22% e contributi prev. compresi) | 6.230,76 |
| 2.4 – IVA su importo lavori | 81.238,00 |
| 2.5 – IVA su spese tecniche di cui al 2.1 | 12.478,01 |
| 2.6 – Incentivi per funzioni tecniche art.113 c.2 e 3 del D.Lgs 50/2016 | 12.998,08 |
| 2.7 – Incentivi per funzioni tecniche art.113 c.4 del D.Lgs 50/2016 | 3.249,52 |
| 2.8 – Spostamento sottoservizi - IVA compresa | 9.000,00 |
| 2.9 – Spese per pubblicità (IVA inclusa) | 500,00 |
| 2.10 – Contributo Autorità Vigilanza sui LL.PP. | 375,00 |
| 2.11 – Spese per atti notarili | 0,00 |
| 2.12 – Acquisizione aree e frutti pendenti | 64.632,41 |
| 2.13 – Somme per imprevisti | 30.000,00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 287.620,00 |
| TOTALE PROGETTO | 1.100.000,00 |

- determinazione dirigenziale n. 436 del 25/02/2022 con la quale sono stati aggiudicati, sulla base dei verbali redatti dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, agli atti con il

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 775

DETERMINA N. 637 DEL 16/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA VICENZA E MONTECCHIO MAGGIORE TRAMITE IL RACCORDO DELLE RETI CICLABILI DI VICENZA E CREAZZO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA C.G.C. S.R.L. DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B31B19000010004 – CIG 899694303D

P.G.N. 19335/2022, alla ditta C.G.C. S.R.L. Via F. Petrarca, 2 Altavilla Vicentina (VI) – codice fiscale e partita I.V.A. 03828800247 i lavori relativi al progetto “Completamento del collegamento ciclabile tra Vicenza e Montecchio Maggiore tramite il raccordo delle reti ciclabili di Vicenza e Creazzo” per la migliore offerta a prezzi unitari di € 743.957,24 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 15.000,00) + IVA 10%, complessivamente € 818.352,96;

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 23/03/2022 in pendenza di contratto sottoscritto in data 27/05/2022 con atto n. 28854 di Rep. S. e n. 2461 di Racc. e il termine assegnato per l'ultimazione è stato fissato in 200 giorni naturali e consecutivi.

In data 27/01/2023 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione ed i relativi documenti di perizia oggetto del presente provvedimento.

In particolare in fase di realizzazione dell'intervento, si è resa necessaria una variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e smi, sulla base di esigenze sopraggiunte in corso d'opera, per:

- a) compensare maggiori costi di variante per modifiche non sostanziali derivanti da circostanze imprevedibili e imprevedibili, senza alterare la natura e funzionalità dell'opera;
- b) compensare maggiori costi determinati da opere necessarie al completamento degli interventi per migliorare la fruibilità e la messa in sicurezza della pista ciclabile.

Le circostanze verificatesi e le esigenze aggiuntive dell'Amministrazione Comunale comportano quanto sintetizzato di seguito:

- in conseguenza del rinvenimento di manufatti sotterranei e della scarsa tenuta del fondo del canale, la necessità della realizzazione di un muro di sostegno;
- in aderenza a quanto prescritto dalle Società gestrici/proprietarie delle reti, la necessità di interventi per la corretta sistemazione dei sottoservizi;
- la necessità di rivedere alcuni dettagli della passerella ciclabile considerata la difficoltà di reperimento e l'incremento di prezzo dell'acciaio Corten, nonché contingenti rincari dei materiali per l'edilizia;
- la necessità di maggiori canalizzazioni per garantire il deflusso delle acque a seguito di rinvenimenti sotterranei di vecchie tubazioni ormai ostruite;
- la necessità di coordinare l'intervento con le concessioni di passaggi carrai di accesso alle aree private, lo spostamento dell'attraversamento pedonale e l'esecuzione di una tombinatura dn 800 per la creazione di una area di parcheggio vetture;
- variazioni delle quantità di progetto sulla base della morfologia e caratteristiche dei materiali in loco ritrovate, in particolare per maggiori strati di sottofondazione ciclabile;
- il cambiamento del tracciato ciclabile nella parte est dovuto all'opposizione di privati con notevole incremento costi di indennizzo e la necessità, pertanto, di rettificare il tracciato terminale di progetto adeguando Via Battaglione Valtellina con opere infrastrutturali di pavimentazione e nuova illuminazione pubblica per ricongiungersi al sottopasso ciclabile realizzato da ANAS;



Proposta N. 775

DETERMINA N. 637 DEL 16/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA VICENZA E MONTECCHIO MAGGIORE TRAMITE IL RACCORDO DELLE RETI CICLABILI DI VICENZA E CREAZZO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA C.G.C. S.R.L. DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B31B19000010004 – CIG 899694303D

- la necessità di occupazione aggiuntiva su Via Battaglione Valtellina, rispetto a quanto inizialmente previsto, per la traslazione della passerella atta a risolvere le problematiche connesse al nuovo elettrodotto di TERNA.

Le modifiche e integrazioni come descritte sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e smi.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e n. 15 nuovi prezzi ribassati con il medesimo sconto di gara, pari al 8,851% (come meglio precisato nel verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione).

Vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi.
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile all'utenza.

Con atto di sottomissione in data 27/01/2023 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopraccitati per l'importo di € 36.042,76 compresi € 5.000,00 a titolo di oneri per la sicurezza + I.V.A. 10%, con aumento complessivo rispetto all'importo di contratto pari 4,845% valutato con i prezzi e le condizioni già previste nel contratto principale e con i nuovi prezzi.

Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 780.000,00 compresi € 20.000,00 a titolo di oneri per la sicurezza + I.V.A. 10%.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 775

DETERMINA N. 637 DEL 16/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA VICENZA E MONTECCHIO MAGGIORE TRAMITE IL RACCORDO DELLE RETI CICLABILI DI VICENZA E CREAZZO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA C.G.C. S.R.L. DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B31B19000010004 – CIG 899694303D

- 📎 All.01_Relazione Tecnica-Illustrativa_Aggiornata.pdf
- 📎 All.02.1_Tratto Carpaneda Est.pdf
- 📎 All.02.2_Tratto Carpaneda Ovest.pdf
- 📎 All.02.3_Tratto argine campagna.pdf
- 📎 All.02.4_Occupazione catastale percorso di variante Battaglione Valtellina.pdf
- 📎 All.03.01_A_Relazione di calcolo in Variante.pdf
- 📎 All.03.02_B_Relazione sui materiali.pdf
- 📎 All.03.03_C_Planimetria generale.pdf
- 📎 All.03.04_D_Architettonico pianta prospetto e sezione.pdf
- 📎 All.03.05_E_Fondazione e carpenterie strutture in ca.pdf
- 📎 All.03.06_F_Armature strutture in ca pianta e sezione longitudinale.pdf
- 📎 All.03.07_G_Armature strutture in ca sezioni trasversali.pdf
- 📎 All.03.08_H_Carpenterie strutture in acciaio.pdf
- 📎 All.04_Verbale Nuovi Prezzi e Analisi.pdf
- 📎 All.05_Computo Metrico Estimativo di Perizia.PDF
- 📎 All.06_Integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento.pdf
- 📎 All.07_Integrazione al Piano di Manutenzione.pdf
- 📎 All.08_Quadro Economico Perizia.pdf
- 📎 All.09_Quadro Comparativo.pdf
- 📎 All.10_Atto di Sottomissione.pdf
- 📎 PGN 137654_2022 Verbale concordamento NP1 sottoscritto dalle parti

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 2762 del 16/12/2021.

Per l'esecuzione dei maggiori lavori non si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice alcun termine suppletivo rispetto al termine per l'ultimazione dei lavori in quanto è già stata accordata una proroga di n. 60 giorni al termine dei 200 giorni previsto nel contratto.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dall'Ing. Gabbi, Direttore del Servizio Mobilità, Trasporti e Lavori Pubblici in qualità di RUP con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione nuovi prezzi e del presente provvedimento.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere all'Ing. Arch. Brancaleoni Mirko di Rovigo - C.F. BRNMRK66P30F2050 e P.IVA 01203090293, incaricato della Direzione Lavori, la somma di € 14.500,00 oltre Oneri previdenziali 4% oltre I.V.A. 22%, pari ad € 15.080,00 + I.V.A., complessivamente € 18.397,60, per progetto perizia, direzione

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 775

DETERMINA N. 637 DEL 16/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA VICENZA E MONTECCHIO MAGGIORE TRAMITE IL RACCORDO DELLE RETI CICLABILI DI VICENZA E CREAZZO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA C.G.C. S.R.L. DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B31B19000010004 – CIG 899694303D

lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione compresi i rilievi. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di “completamento del collegamento ciclabile tra vicenza e montecchio maggiore tramite raccordo delle reti ciclabili di Vicenza e Creazzo” composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 36.042,76 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%, complessivamente € 39.647,04, che lascia inalterato l'importo di progetto che risulta così suddiviso:



Proposta N. 775

DETERMINA N. 637 DEL 16/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA VICENZA E MONTECCHIO MAGGIORE TRAMITE IL RACCORDO DELLE RETI CICLABILI DI VICENZA E CREAZZO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA C.G.C. S.R.L. DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B31B19000010004 – CIG 899694303D

1. - LAVORI DI PERIZIA

| | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1.1 - LAVORI | = | 760 000,00 |
| 1.2 - ONERI PER LA SICUREZZA | = | 20 000,00 |
| | Sommano € = | 780 000,00 € |

2. - SOMME A DISPOSIZIONE

| | | |
|---|-------------------------|---------------------|
| 2.1 - Spese tecniche per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, sicurezza, (4% compreso) | = | 56 718,22 |
| - Spese tecniche per incremento per attività inerente la divisione in 2 Appalti dell'incarico originario (4% compreso) | = | 14 153,94 |
| - Spese tecniche per redazione Perizia, direzione lavori, liquidazione, coord. sicurezza, rilievi (4% compreso) | = | 15 080,00 |
| - Spese tecniche per Collaudo Statico Passerella (4% compreso) | = | 4 576,00 |
| 2.2 - Spese tecniche per indagini geologiche, ambientali, prove di laboratorio (IVA 22% e contributi prev. compresi) | = | 10 200,00 |
| 2.3 - Spese tecniche per frazionamenti, perizie di stima, rilievi strumentali (IVA 22% e contributi prev. compresi) | = | 6 230,76 |
| 2.4 - IVA su importo lavori | = 10,00% x 780 000,00 = | 78 000,00 |
| 2.5 - VA su spese tecniche di cui al 2.1 | = 22,00% x 90 528,16 = | 19 916,20 |
| 2.6 - Incentivi per funzioni tecniche art.113 c.2 e 3 del D.Lgs 50/2016 (80% del 2% su imp.tot.lav.) | = 1,60% x 812 380,00 = | 12 998,08 |
| 2.7 - Incentivi per funzioni tecniche art.113 c.4 del D.Lgs 50/2016 (20% del 2% su imp.tot.lav.) per acquisto beni, strument., ecc. | = 0,40% x 812 380,00 = | 3 249,52 |
| 2.8 - Spostamento sottoservizi (IVA compresa) | = presunti = | 2 925,36 |
| 2.9 - Spese per pubblicità (IVA compresa) | = | 500,00 |
| 2.10 - Contributo Autorità Vigilanza sui LL.PP. | = | 375,00 |
| 2.11 - Spese per atti notarili | = | 0,00 |
| 2.12 - Acquisizione aree e frutti pendenti | = | 64 632,41 |
| 2.13 - Somme per imprevisti ed Economie di gara | = | 30 444,51 |
| | Sommano = | 320 000,00 € |

Totale = 1 100 000,00 €

2) di approvare gli allegati verbali concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 27/01/2023 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa C.G.C. S.R.L. con sede in Via F. Petrarca n. 2, Altavilla Vicentina (VI) – C.F./P.iva 03828800247;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta C.G.C. S.R.L. di Altavilla Vicentina (VI), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopraccitati 15 nuovi prezzi, per il maggior importo di € 36.042,76 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%, complessivamente € 39.647,04;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 39.647,04 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 143701 del cap. 1951200 "PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA" del bilancio del corrente esercizio finanziato con

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 775

DETERMINA N. 637 DEL 16/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA VICENZA E MONTECCHIO MAGGIORE TRAMITE IL RACCORDO DELLE RETI CICLABILI DI VICENZA E CREAZZO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA C.G.C. S.R.L. DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B31B19000010004 – CIG 899694303D

mutuo CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 2762 del 16/12/2021 citata nelle premesse;

5) di non riconoscere all'impresa appaltatrice alcun termine suppletivo rispetto alla proroga di 60 giorni già accordata al termine previsto da contratto per l'ultimazione dei lavori;

6) di approvare la spesa di € 18.397,60 (oneri previdenziali e I.V.A. compresi), relativa alla progettazione della perizia suppletiva, e relativa direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al Direttore dei Lavori Ing. Arch. Brancaleoni Mirko di Rovigo - C.F. BRNMRK66P30F205O e P.IVA 01203090293;

7) di dare atto che la spesa complessiva di € 18.397,60 oneri e I.V.A. compresi, per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice 143701 del cap. 1951200 "PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 2762/2021 sopraccitata – CIG Z293A680AE;

8) di stabilire che il contratto verrà stipulato con il professionista incaricato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 22 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

9) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. 267/2000, e dei principi contabili;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 775

DETERMINA N. 637 DEL 16/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA VICENZA E MONTECCHIO MAGGIORE TRAMITE IL RACCORDO DELLE RETI CICLABILI DI VICENZA E CREAZZO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA C.G.C. S.R.L. DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B31B19000010004 – CIG 899694303D

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 16/03/2023 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 775

DETERMINA N. 637 DEL 16/03/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

Oggetto: OPERE STRADALI – COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA VICENZA E MONTECCHIO MAGGIORE TRAMITE IL RACCORDO DELLE RETI CICLABILI DI VICENZA E CREAZZO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA C.G.C. S.R.L. DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B31B19000010004 – CIG 899694303D

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

| IMPEGNO /ACCERTAMENTO | ESERCIZIO | DES. CAPITOLO | E/U | CAPITOLO | IMPORTO |
|-----------------------|-----------|---|-----|------------------|-----------|
| 154901 | 2023 | PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA | U | 10052.02.1951200 | 39.647,04 |
| 154901 | 2023 | PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA | U | 10052.02.1951200 | 18.397,60 |

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 29/03/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : c4809e357dabc802a66419d8ad231f95e7d8cce0

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"